

Strategický plán města Turnova – část 3 – Akční plán Monitoring stavu projektů za rok 2008 a aktualizace na rok 2009



Název kapitoly	Strana
1. ÚVOD	2
2. SPECIFIKACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT AKČNÍHO PLÁNU	2
2.1. A – Průmysl, služby	2
2.2. B – Technická infrastruktura a bydlení	7
2.3. C – Doprava a komunikace	13
2.4. D – Školství a vzdělávání	22
2.5. E – Kultura a sport	27
2.6. F – Zdravotnictví a sociální péče	31
2.7. G – Cestovní ruch a památky	38
2.8. H – Životní prostředí	46
2.9. I – Bezpečnost	55
2.10. J – Turnov jako centrum regionu	58
3. IMPLEMENTACE A MONITORING	62
4. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ	64

1. ÚVOD

„Akční plán“ zahrnuje přehled vybraných opatření a aktivit řazených podle jednotlivých prioritních oblastí, u nichž se předpokládá příprava, popř. realizace v krátkodobém až střednědobém horizontu (max. do roku 2008). Tyto záměry musí být nejprve samostatně analyzovány a prověřeny; na základě tohoto posouzení se vyhodnotí reálnost konkrétního záměru a stanoví se postup jeho další přípravy nebo jeho odmítnutí. Každý záměr bude samostatně projednán v příslušných orgánech města.

Součástí přehledu opatření a vybraných aktivit je podrobnější specifikace (určení garanta, nákladů projektu, způsobu financování a soulad s nadřazenými strategickými dokumenty jako podmínky pro možné kofinancování z národních zdrojů i evropských fondů).

U každé aktivity jsou doplněny údaje o stavu přípravy jednotlivých projektů k termínu březen 2009.

2. SPECIFIKACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT AKČNÍHO PLÁNU

Návrhová část Strategického plánu města Turnova obsahuje přehled opatření a aktivit navržených k realizaci bez podrobnějšího časového určení (neodráží priority v čase). Po diskusi se zástupci jednotlivých resortů na Městském úřadě a následné diskusi v Řídící skupině pro Strategický plán města Turnova byla vybrána konkrétní opatření, resp. jednotlivé **aktivity** (programy a projekty), jež získaly z důvodů politických, technických i ekonomických priorit a předpokládá se jejich příprava, popř. i realizace v nejbližším období (do roku 2008). Tyto aktivity jsou zahrnuty do tzv. **Akčního plánu**. V následující části uvádíme podrobnou specifikaci aktivit v jednotném členění podle prioritních (kritických) oblastí A – J:

2.1. A – Průmysl a služby

Opatření A 1 Příprava nových průmyslových zón a podnikatelských ploch, zejména pro menší investory v návaznosti na vytváření nového dopravního skeletu města

Přehled aktivit:

- Aktivita A 1.1. Rozšíření průmyslové zóny Vesecko
- Aktivita A 1.2. Změna funkce části bytové zóny Daliměřice (podél přeložky I/10) na zónu smíšenou, resp. výrobně-komerční
- Aktivita A 1.3. Inventarizace a aktualizace databáze vhodných ploch pro výrobní účely

▪ **Aktivita A 1.1. Rozšíření průmyslově obchodního areálu Vesecko**

Operační cíl:	Rozšíření stávajícího průmyslově obchodního areálu Vesecko v návaznosti na zpracováváný Regulační plán č. 2 – Průmyslový areál Vesecko směrem na sever (k pivovaru na Malém Rohozci) a na západ (k lesu směrem na Ohrazenice); celková plocha – cca 50 ha
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města
Spolupracující organizace:	developerské firmy, stavební firmy, Liberecký kraj
Termín realizace:	do r.2008
Financování:	možné zdroje: Město Turnov, Fondy EU, CzechInvest, soukromé zdroje
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OPPP – priorita 1, opatření 1.2, OP PI – priorita 5, opatření 5.3, SR LK a PRK LK – problémový okruh A – Ekonomický rozvoj

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Proběhla změna územního plánu č. 13B rozšíření průmyslové zóny bývalého areálu zemědělského družstva Český ráj za Pivovarem Hrubý Rohozec. Pokračuje soudní spor v kauze Walderode.

▪ **Aktivita A 1.2. Změna funkce části bytové zóny Daliměřice (podél přeložky I/10) na zónu smíšenou, resp. výrobně-komerční**

Operační cíl:	Změna územního plánu v lokalitě Daliměřice při nové přeložce silnice I/10 směrem na Železný Brod (vyvolána potřebou ochrany obytné zóny před hlukem z provozu na komunikaci I/10); část obytné plochy bude převedena na plochu s funkcí smíšenou, resp. výrobně - komerční
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města (změna ÚPN)
Spolupracující organizace:	developerské firmy, stavební firmy (zainvestování zóny)
Termín realizace:	do r.2008
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OPPP – priorita 1,opatření 1.2, OP PI – priorita 5, opatření 5.3,SR LK a PRK LK – problémový okruh A – Ekonomický rozvoj, C – Infrastruktura, opatření C 3.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

V současné době se zpracovává územní studie v oblasti bytové zóny Daliměřice podél přeložky I/10, ve které se nepředpokládá, že bude řešena jako výrobně-komerční.

▪ **Aktivita A 1.3. Inventarizace a aktualizace databáze vhodných ploch pro výrobní účely**

Operační cíl:	Zpracování databáze volných ploch pro podnikání a její aktualizace
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj
Termín realizace:	průběžně
Financování:	možné zdroje: Město Turnov, CzechInvest...
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OPPP – priorita 1,opatření 1.2, OP PI – priorita 5, opatření 5.3,SR LK a PRK LK – problémový okruh A – Ekonomický rozvoj

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Již v roce 2007 byl zpracován ORM základní přehled volných rozvojových ploch pro výrobní účely schválených v rámci Územního plánu sídelního útvaru Turnov a dále byla zpracována analýza možností umístění nových rozvojových ploch pro průmysl, které by vyžadovaly změnu územního plánu. Od té doby - beze změn.

Opatření A 2 Revitalizace bývalých výrobních areálů v zastavěném území města

Přehled aktivit:

- Aktivita A 2.1. Revitalizace někdejšího vedlejšího provozu areálu Dias Turnov a bývalé SUS
- Aktivita A 2.2. Revitalizace areálu „Koňského trhu“ (Pila Plátek, s.r.o., VČE, Maso, bývalý Sklostroj...)

**• Aktivita A 2.1. Revitalizace někdejších areálů
Dias Turnov a bývalé SUS**

Operační cíl: Revitalizace někdejšího vedlejšího provozu původního výrobního areálu Dias v centru - v Palackého ulici a areálu bývalé SUS na Trávnících; změna funkce na zónu smíšenou

Garant: Město Turnov – odbor rozvoje města

Spolupracující organizace: developerské firmy, soukromí investoři (zainvestování zóny)

Termín realizace: průběžně – dle zájmu investorů

Financování: možné zdroje: Fondy EU, SFRB, soukromé zdroje, Město Turnov

Návaznost na strategické dokumenty a operační programy: SR LK a PRK LK – problémový okruh A – Ekonomický rozvoj, B – Lidské zdroje (opatření B 2.1)

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Zahájení prací na novém územním plánu se předpokládá v roce 2009.

**▪ Aktivita A 2.2. Revitalizace areálu „Koňského
trhu“ (Pila Plátek, s.r.o., VČE, Maso, bývalý Sklostroj...)**

Operační cíl: Revitalizace území starých výrobních areálů a skladovacích ploch v intravilánu; změna funkce na zónu smíšenou (obchod, služby, bydlení...)

Garant: Město Turnov – odbor rozvoje města

Spolupracující organizace: developerské firmy, soukromí investoři (zainvestování zóny)

Termín realizace: průběžně – dle zájmu investorů

Financování: možné zdroje: Fondy EU, SFRB, soukromé zdroje, Město Turnov

Návaznost na strategické dokumenty a operační programy: SR LK a PRK LK – problémový okruh A – Ekonomický rozvoj, B – Lidské zdroje (opatření B 2.1)

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Z roku 2007 je zpracován koncept Regulačního plánu č.3 – Centrum města, který nebyl schválen ZM. Zahájení prací na novém územním plánu se předpokládá v roce 2009.

Opatření A 3 Rozvoj sektoru služeb v souvislosti s posílením regionální funkce města Turnova (pracovní příležitosti, cestovní ruch, administrativně-správní centrum)

Přehled aktivit:

- Aktivita A 3.1. Příprava území pro rozvoj sektoru služeb (lokality Koňský trh, Maškov zahrada, původní areál TST aj.)
- Aktivita A 3.2. Dostavba městského centra polyfunkčními objekty (bydlení, obchod, služby) v souladu s regulačním plánem
- Aktivita A 3.3. Lokalizace centra obchodu a služeb do smíšené zóny Daliměřice
- Aktivita A 3.4. Dořešení problematiky územně-správního členění (nesoulad územní působnosti orgánů státní správy – FÚ, OSSZ, Katastrální úřad, OHS, HZS aj.)

- **Aktivita A 3.1. Příprava území pro rozvoj sektoru služeb (lokality Koňský trh, Maškova zahrada, původní areál TST aj.)**

Operační cíl:	Změna funkce ploch v intravilánu – viz A 2.2, E 2.2
Dílčí projekty:	1) obchodní centrum na Koňském trhu 2) původní areál Technických služeb Turnov v Sobotecké ulici
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města
Spolupracující organizace:	developerské firmy, soukromí investoři (zainvestování zóny)
Termín realizace:	průběžně 2005+, dle zájmu investorů (ad 1 - Hypernova, Kaufland aj.)
Financování:	možné zdroje: soukromé zdroje, Město Turnov, Fondy EU, SFRB...
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – problémový okruh A – Ekonomický rozvoj, B – Lidské zdroje (opatření B 2.1, B 1.11)

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) V roce 2008 bylo vydáno pravomocné stavební povolení na supermarket v lokalitě Koňský trh a byla realizována stavba tzv. pátého ramene okružní křižovatky směrem na Koňský trh.
- 2) Pro areál Maškovy zahrady byl vybrán investor United Global Company a.s. Loukov. Zahájení prací na novém územním plánu se předpokládá v roce 2009.

- **Aktivita A 3.2. Dostavba městského centra polyfunkčními objekty (bydlení, obchod, služby) v souladu s regulačním plánem**

Operační cíl:	Dostavba proluk a volných ploch, revitalizace opuštěných areálů a objektů v souladu s Regulačním plánem č. 3 – Centrum města
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města
Spolupracující organizace:	developerské firmy, soukromí investoři (zainvestování zóny)
Termín realizace:	průběžně – dle zájmu investorů
Financování:	možné zdroje: Město Turnov, Fondy EU, SFRB, soukromé zdroje;
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – problémový okruh A – Ekonomický rozvoj, B – Lidské zdroje (opatření B 2.1)

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Z roku 2007 je zpracován koncept Regulačního plánu č.3 – Centrum města, který nebyl schválen ZM. Zahájení prací na novém územním plánu se předpokládá v roce 2009. Jinak beze změn.

▪ **Aktivita A 3.3. Lokalizace centra obchodu a služeb do smíšené zóny Daliměřice**

Operační cíl:	Příprava území pro lokalizace centra obchodu a služeb do smíšené zóny Daliměřice (při přeložce silnice I/10)
Dílčí projekty:	1) změna ÚPN + regulační podmínky pro výstavbu 2) příprava území (inženýrské sítě, komunikace)
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města
Spolupracující organizace:	developerské firmy, soukromí investoři (zainvestování zóny)
Termín realizace:	1) průběžně 2004+, 2) dle zájmu investorů
Financování:	možné zdroje: soukromé zdroje, Město Turnov, Fondy EU, SFRB...
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – problémový okruh A – Ekonomický rozvoj

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

V současné době se zpracovává územní studie v oblasti bytové zóny Daliměřice podél přeložky I/10, ve které se nepředpokládá, že bude řešena jako výrobně-komerční.

▪ **Aktivita A 3.4. Dořešení problematiky územně-správního členění (nesoulad územní působnosti orgánů státní správy – FÚ, OSSZ, Katastrální úřad, OHS, HZS aj.)**

Operační cíl:	Vyřešení nesouladu územní působnosti orgánů státní správy po realizaci 2. etapy reformy veřejné správy (Město Turnov, resp. jeho spádové území patří mezi nejvíce postižené, neboť vzniklo z částí tří okresů)
Garant:	Město Turnov – rada a zastupitelstvo města
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj, Parlament ČR, Vláda ČR (Ministerstvo vnitra), ústřední orgány státní správy
Termín realizace:	průběžně – dle legislativní přípravy
Financování:	možné zdroje: Město Turnov, MV ČR a další ústřední orgány státní správy
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – problémový okruh A – Ekonomický rozvoj (opatření A 2.1)

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Měla by se řešit s MVCR do konce roku 2008.

2.2. B – Technická infrastruktura a bydlení

Opatření B 1 Vymezit podmínky technické přípravy území pro investory v regulačních plánech jednotlivých městských zón

Přehled aktivit:

- Aktivita B 1.1. Zpracování regulačních plánů na zastavěné území a rozvojové plochy v souladu s územním plánem (Centrum, Daliměřice, Vesecko...)

▪ **Aktivita B 1.1. Zpracování regulačních plánů na zastavěné území a rozvojové plochy v souladu s územním plánem (Centrum, Daliměřice, Vesecko...)**

Operační cíl:	Pokračování procesu zpracování regulačních plánů jednotlivých městských zón s cílem pokrytí problematických částí zastavěného území a vybraných rozvojových ploch dle ÚPN SÚ Turnov
Dílčí projekty:	1) Regulační plán č. 2 – Průmyslově obchodní areál Vesecko 2) Regulační plán č. 3 – Centrum města 3) Zpracování nového územního plánu města Turnova se zahájením v roce 2009 a s cílem dokončení 2012
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města
Spolupracující organizace:	zpracovatel regulačních plánů a ÚPN
Termín realizace:	do r.2008
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	PRK LK – problémový okruh C – Infrastruktura, opatření C 3.1, Integrovaný operační program (IOP)

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Zahájení prací na novém územním plánu se předpokládá v roce 2009. Pro bytovou zónu Daliměřice je zpracována studie, ORM MěÚ Turnov připravuje změnu územního plánu.

Opatření B 2 Dobudovat potřebné kapacity v oblasti technické infrastruktury s důrazem na okrajové čtvrti a přilehlá sídla venkovského typu

Přehled aktivit:

- Aktivita B 2.1. Program rozvoje vodovodů
- Aktivita B 2.2. Program zkapacitnění stávající stokové sítě, odkanalizování okrajových částí Turnova a napojení na centrální ČOV
- Aktivita B 2.3. Program posílení distribuce elektrické energie
- Aktivita B 2.4. Program plynofikace okrajových městských částí a sídel (Mašov, Pelešany, Nudvojovice...)

▪ **Aktivita B 2.1. Program rozvoje vodovodů**

Operační cíl:	Zkapacitnění stávající vodovodní sítě dle ÚPSÚ Turnov, dokumentace Vodohospodářského sdružení Turnov a Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.
Dílčí projekty:	1) Zpracování generelu vodovodů 2) Rozšíření vodovodů pro bytové zóny Hrušnice-Károvsko a Durychov-Na Kamenci 3) Vybudování vodovodního řadu z Malého Rohozce do průmyslové zóny Vesecko 4) Rekonstrukce hlavních přivaděčů z VDJ Metelka a Šlejferna 5) Rekonstrukce a opravy stávajících řadů (nutných k výměně) 6) Přeložky vodovodů v souladu s ÚPSÚ Turnov a s regulačními plány 7) Vybudování vodovodu pro bytovou zónu Daliměřice
Garant:	Vodohospodářské sdružení Turnov
Spolupracující organizace:	Město Turnov
Termín realizace:	2004 – 2010+
Financování:	Možné zdroje: Vodohospodářské sdružení Turnov, Město Turnov, Fondy EU, SFŽP, MZe, Liberec.kraj; celkové náklady: cca 100 mil. Kč
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura – opatření 3.2 (zatím platí pouze pro obce do 2000 obyvatel), OP ŽP – priorita 1, PRK LK – opatření C 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Zpracování generelu vodovodů zatím trvá a z pohledu VHS není v tuto dobu potřebný.
- 2) V roce 2009-2010 chystá VHS Turnov ve spolupráci s městem a soukromými vlastníky dostavbu malé části vodovodu a kanalizace ve dvou lokalitách
- 3) Vybudování vodovodního řadu z Malého Rohozce do průmyslové zóny Vesecko - zatím trvá.
- 4) Rekonstrukce hlavních přivaděčů z VDJ Metelka a Šlejferna - zatím trvá.
- 5) Rekonstrukce a opravy stávajících řadů (nutných k výměně) - zatím trvá.
- 6) Přeložky vodovodů v souladu s ÚPSÚ Turnov a s regulačními plány - trvá, avšak spadá do kompetence OSM MěÚ Turnov.

Aktivita B 2.2. Program zkapacitnění stávající stokové sítě, odkanalizování okrajových částí Turnova a napojení na centrální ČOV

Operační cíl:	Zkapacitnění stávající stokové sítě, dobudování chybějící kanalizace v okrajových částech Turnova, napojení sběračů na ČOV dle ÚPSÚ Turnov, dokumentace Vodohospodářského sdružení Turnov a Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.
Dílčí projekty:	1) Zpracování generelu kanalizační sítě 2) Odkanalizování Bukoviny, Dolánek (cca 40 mil. Kč) a okrajové části Nudvojovic 3) Rekonstrukce zastaralých částí kanalizač. řadů a odkanalizování rozvojových ploch – projekt Čistá Jizera a zajištění kanalizační sítě v bytové zóně Daliměřice
Garant:	Vodohospodářské sdružení Turnov
Spolupracující organizace:	Město Turnov
Termín realizace:	2004 – 2010+

Financování: Možné zdroje: Vodohospodářské sdružení Turnov, Město Turnov, Fondy EU, SFŽP, MZe, Liberecký kraj; celkové náklady: min. 300 mil.Kč

Návaznost na strategické dokumenty a operační programy: OP Infrastruktura – opatření 3.2, OP ŽP – priorita 1, PRK LK – opatření C 2.1, D 1.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Zpracování generelu kanalizační sítě stále trvá.
- 2) Projekt Čistá Jizera má již v roce 2008 garantovány dotační prostředky ze SFŽP ČR - OPŽP, realizace proběhne v letech 2009 – 2011.
- 3) Projekt Čistá Jizera má již v roce 2008 garantovány dotační prostředky ze SFŽP ČR - OPŽP, realizace proběhne v letech 2009 – 2011 (s výjimkou Nádražní ulice a části Palackého ul.).

▪ Aktivita B 2.3.	Program posílení distribuce elektrické energie
--------------------------	---

Operační cíl:

1. Eliminovat riziko přetížení a následných výpadků přenosové sítě el. energie (zokruhování VN a posílení kapacity rozvodu); kromě stávajícího napojení zajistit propojení Turnova do severočeské přenosové sítě elektrické energie
2. Zajistit dostatečně kapacitní napojení průmyslových zón na přenosovou síť elektrické energie.

Dílčí projekty:

1. Napojení na rozvodnu SČE v Jílovém u Hodkovic
2. Zajistit dostatečně kapacitní napojení Průmyslově obchodního areálu Vesecko na přenosovou síť elektrické energie.
3. zajištění přeložky vysokého napětí a vybudování rozvodu NN – bytová zóna Hruštica – Károvsko a zajištění zdrojů elektrické energie pro bytovou zónu Daliměřice

Garant: Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové

Spolupracující organizace: Severočeská energetika, a.s., Děčín, Město Turnov

Termín realizace: dle disponibilních zdrojů distributora

Financování: možné zdroje: VČE, a.s., Hradec Králové, SČE, a.s., Děčín ...

Návaznost na strategické dokumenty a operační programy: PRK LK – opatření C 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) ČEZ Distribuce a.s. zakoupila pozemek, vybrala zhotovitele projektové dokumentace a v současné se již projektuje na zaústění přívodního vedení do transformovny (výkonnější než transformační stanice). Předpoklad hotové projektové dokumentace – jedna část 9/2009 a druhá část cca 12/2009.
- 2) V roce 2008 ČEZ Distribuce a.s. opravila záložní linku ze Semil za cca 8 mil Kč.

▪ **Aktivita B 2.4. Program plynofikace okrajových městských částí a sídel (Mašov, Pelešany, Nudvojovice...)**

Operační cíl:	Snížit objem emisí vzniklých spalováním tuhých paliv v okrajových částech města s koncentrovanější zástavbou
Dílčí projekty:	jednotlivé etapy podle disponibilních zdrojů distributora
Garant:	Východočeská plynárenská, a.s., Pardubice
Spolupracující organizace:	Město Turnov
Termín realizace:	dle disponibilních zdrojů distributora
Financování:	možné zdroje: VČP, a.s., Pardubice ...
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	PRK LK – opatření C 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

V rámci bytové výstavby na Hrušnici byl proveden nový plynový řád včetně přípojek.

Opatření B 3 Revitalizovat sídliště, dobudovat chybějící infrastrukturu a občanskou vybavenost včetně parkových úprav

Přehled aktivit:

- Aktivita B 3.1. Program humanizace a revitalizace panelových sídlišť – bytové domy (Výšinka, Jana Patočky, Přepeřská, U nádraží)
- Aktivita B 3.2. Program humanizace a revitalizace panelových sídlišť – dopravní a technická infrastruktura, občanská vybavenost, zeleň

▪ **Aktivita B 3.1. Program humanizace a revitalizace panelových sídlišť – bytové domy (Výšinka, Jana Patočky, Přepeřská, U nádraží)**

Operační cíl:	Humanizace a revitalizace panelových sídlišť – zateplení a izolace střech a obvodových pláštů, barevné řešení fasád (zejména pohledově exponovaných sídlišť – Výšinka), výměna oken, úpravy společných prostor v objektech...
Dílčí projekty:	Revitalizace sídliště J. Patočky v Turnově
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	bytová družstva, vlastníci objektů a bytů, soukromí investoři
Termín realizace:	průběžně – dle zájmu a možností investorů
Financování:	možné zdroje: bytová družstva, vlastníci objektů a bytů, Město Turnov, SFRB, MMR ČR ...
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK–problémový okruh B–Lidské zdroje (opatření B 2.1); Program regenerace panelových sídlišť

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

V DPS byly provedeny pouze drobné udržovací práce. Byl zpracován projekt na výměnu oken a balkónových dveří a vlastní realizace závisí na získání finančních zdrojů. Bude nutná rekonstrukce obou výtahů v objektu.

▪ **Aktivita B 3.2. Program humanizace a revitalizace panelových sídlišť – dopravní a technická infrastruktura, občanská vybavenost, zeleň**

Operační cíl:	Humanizace a revitalizace panelových sídlišť – dobudování chybějících parkovacích ploch (příp. krytých stání), občanské vybavenosti, dětských hřišť a zeleně v prostoru sídlišť a jejich bezprostředního okolí ...
Dílčí projekty:	1.Revitalizace sídliště J. Patočky v Turnově 2.Revitalizace sídliště u nádraží
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	bytová družstva, vlastníci objektů a bytů, soukromí investoři
Termín realizace:	průběžně – dle zájmu a možností investorů
Financování:	možné zdroje: bytová družstva, vlastníci objektů a bytů, soukromí investoři, Město Turnov, MMR
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK–problémový okruh B–Lidské zdroje (opatření B 2.1); Program regenerace panelových sídlišť

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

V roce 2008 byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu Podpora regenerace panelových sídlišť o dotaci na 2. etapu regenerace sídliště J. Patočky v Turnově, ale byla zamítnuta. Pokud bude vyhlášen v roce 2009 program, bude žádost o dotaci opět podána. Rada schválila na svém zasedání projektovou přípravu regenerace sídliště u nádraží.

Opatření B 4 Podporovat rozvoj nové bytové výstavby a rozvinutí trhu s byty, včetně oživení bytové funkce v jádrovém území města

Přehled aktivit:

- Aktivita B 4.1. Program zainvestování nových obytných zón inženýrskými sítěmi
- Aktivita B 4.2. Program podpory bydlení seniorů, mladých rodin a pro služby sociální intervence a sociální prevence
- Aktivita B 4.3. Program posílení obytné funkce („oživení“) centra města

▪ **Aktivita B 4.1. Program zainvestování nových obytných zón inženýrskými sítěmi**

Operační cíl:	Podpora aktivit v oblasti vlastnického i družstevního bydlení, zejména formou zainvestování pozemků nově vymezených obytných zón inženýrskými sítěmi a komunikacemi podle schválených regulačních plánů
Dílčí projekty:	1) Bytová zóna Hruštice – Károvsko (49 ha) – 1. etapa – 2004+ - (sítě technické infrastruktury a obslužné komunikace) 2) Bytová zóna Durychov – Na Kamenci (65 ha) - - (sítě technické infrastruktury a obslužné komunikace) 3) Ostatní lokality 4) Napojení bytové zóny Hruštice–Károvsko okružní křižovatkou silnic II/283-III/2832 – nová páteřní komunikace do bytové zóny 5) Páteřní komunikace pro bytovou zónu Hruštice–Károvsko

Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města
Spolupracující organizace:	bytová družstva, developeři, soukromí investoři, Liberecký kraj, Krajská správa silnic LK
Termín realizace:	průběžně – dle zájmu a možností investorů
Financování:	možné zdroje: developeři, bytová družstva, vlastníci (správci) sítí, soukromí investoři, Město Turnov, SFRB, fondy EU, MMR ČR ...
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – opatření B 2.1, C 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Bytová zóna Hruštice – Károvsko - Zasiťování je hotové pro I. a VIb etapu z r. 2007, v roce 2008 byla dokončena výstavba etapy Ia, další realizace se plánuje do roku 2011.
- 2) Bytová zóna Durychov – Na Kamenci - beze změn.
- 3) Ostatní lokality - beze změn.
- 4) Napojení bytové zóny Hruštice–Károvsko okružní křižovatkou silnic II/283-III/2832 se řeší v souvislosti s rekonstrukcí ulice 5.května.
- 5) Páteřní komunikace pro bytovou zónu Hruštice–Károvsko - je vyhlášen prodej pozemků na bytové domy s podmínkou výstavby páteřní komunikace. V radě a zastupitelstvu v prosinci 2008 byla představena.

▪ Aktivita B 4.2. Program podpory bydlení seniorů, mladých rodin a pro služby sociální intervence a sociální prevence
--

Operační cíl:	Podpora aktivit v oblasti bydlení sociálně slabších skupin obyvatelstva (důchodci, mladé rodiny...), zejména formou realizace DPS, tzv. „startovacích bytů“, resp. ubytoven pro neplatiče; řešení potřeby bytů pro obyvatele vyžadující služby sociální intervence
Dílčí projekty:	1) Rekonstrukce č.p. 1001-2 + příprava využití okolních objektů a ploch 2) Výstavba „startovacích bytů“ pro mladé rodiny 3) Výstavba „holobytů“ pro neplatiče nájemného
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	bytová družstva, developeři, soukromí investoři
Termín realizace:	??? dle zájmu a možností investorů
Financování:	možné zdroje: Město Turnov, developeři, bytová družstva, soukromí investoři, SFRB, MMR, státní rozpočet – VPS ...
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – opatření B 2.1, C 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Rekonstrukce č.p. 1001-2 + příprava využití okolních objektů a ploch – beze změn.
- 2) Výstavba „startovacích bytů“ pro mladé rodiny – beze změn.
- 3) Výstavba „holobytů“ pro neplatiče nájemného – není potřeba z důvodu malého využití.

▪ Aktivita B 4.3. Program posílení obytné funkce („oživení“) centra města a dalších vybraných lokalit

Operační cíl:	Podpora aktivit v oblasti posílení obytné funkce („oživení“) centra města a vybraných lokalit (půdní nástavby a vestavby, rekolaudace nebytových prostor na byty apod.) prostřednictvím vhodných legislativních, technických a ekonomických nástrojů (vyhlášky, regulační plán, výhodné půjčky ze zvláštních fondů aj.)
Dílčí projekty:	Nástavby a vestavby, změna využití nebytových prostor – konkrétní projekty
Garant:	Město Turnov – odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	bytová družstva, developeři, soukromí investoři
Termín realizace:	průběžně 2004+ (dle zájmu a možností investorů)
Financování:	možné zdroje: developeři, bytová družstva, vlastníci objektů, další soukromí investoři, Město Turnov, SFRB...
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – opatření B 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Nástavby a vestavby, změny využití nebytových ploch - zatím beze změn.

2.3. C – Doprava a komunikace

Opatření C 1 Dobudováním vnějšího a vnitřního silničního okruhu vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy přes městské centrum

Přehled aktivit:

- Aktivita C 1.1. Zpracování variantních studií na řešení vnitřního a vnějšího okruhu v kontextu s nadřazenou ÚPD (ÚPN VÚC Libereckého kraje), včetně nových mostů přes Jizeru
- Aktivita C 1.2. Realizace vnitřního a vnějšího okruhu v kontextu s nadřazenou ÚPD (ÚPN VÚC Libereckého kraje), včetně nových mostů přes Jizeru
- Aktivita C 1.3. Realizace dopravně-technických opatření ke zklidnění městského centra
- Aktivita C 1.4. Realizace dopravně-technických opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu (kruhové křižovatky...)

▪ Aktivita C 1.1. Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským centrem s cílem jejího vymístění z centra města, dobudovat vnitřní silniční okruh. Zpracování variantních studií na řešení odklonu tranzitní dopravy z centra města a řešení vnitřního dopravního okruhu

Operační cíl:	Zpracování studií s následnou změnou územního plánu s cílem odvedení tranzitní dopravy mimo centrum města (týká se zejména silnic R35-I/35, R10-I/10, II/283)
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje (změna ÚPN), odbor dopravy

Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor dopravy, ŘSD, MD ČR, Krajská správa silnic LK
Termín realizace:	do r.2008 (pouze dokumentace)
Financování:	ŘSD, Liberecký kraj (KSS LK), Město Turnov (vnitřní okruh),
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura – opatření 1.2, OP Doprava, ÚPN VÚC Libereckého kraje SR LK a PRK LK – opatření C 1.1, 3.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Příprava studie přeložky II/283 byla pozastavena z důvodu nesouhlasu okolních obcí s trasováním a absence územně plánovací dokumentace. Bude třeba počkat na rozhodnutí o trase R35. (Pokud se bude jednat o tzv. severní variantu, je přeložka silnice II/283 vyřešena).

▪ **Aktivita C 1.2. Vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy městským centrem s cílem jejího vymístění z centra města, dobudovat vnitřní silniční okruh**

Operační cíl:	Zajistit realizaci vnitřního a vnějšího dopravního okruhu (po jednotlivých dílčích etapách) s cílem odvedení tranzitní dopravy mimo hustě obydlené části města (týká se zejména silnic R35-I/35, R10-I/10, II/283). Zapojení Města do tvorby zásad územního rozvoje Libereckého kraje – prosazení zájmu města Turnova v souladu s usnesením ZM
Dílčí projekty:	1) 1.etapa – přeložka silnice I/10 v úseku Vesecko–Vápeník
Garant:	ŘSD ČR, Město Turnov – odbor rozvoje (změna ÚPN), odbor dopravy
Spolupracující organizace:	MD ČR (jako nadřízený orgán ŘSD, Liberecký kraj – odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor dopravy, Krajská správa silnic LK
Termín realizace:	2004 – 2006 (?) – 1.etapa
Financování:	Ředitelství silnic a dálnic, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura – opatření 1.2, OP Doprava, ROP SV – opatření 1.1, ÚPN VÚC Libereckého kraje, SR LK a PRK LK – opatření C 1.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Krajský úřad nechal zpracovat u fy Valbek Liberec studii třech koridorů vedení trasy R35. Nyní se čeká na rozhodnutí o trase.

▪ **Aktivita C 1.3. Realizace dopravně-technických opatření ke zklidnění městského centra**

Operační cíl:	Zpracování studií a následná realizace opatření k omezení a zklidnění dopravy v centru města (zjednosměrnění ulic, příčné prahy, ostrůvky, pěší zóny...); přeložky komunikací
Dílčí projekty:	viz regulační plán centra (např. části vnitřního městského okruhu...)
Garant:	Město Turnov – odbor dopravy, odbor rozvoje města

Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor dopravy, Krajská správa silnic LK, ŘSD...
Termín realizace:	průběžně – realizace dílčích projektů
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura – opatření 1.2, SROP – opatření 2.1, ROP SV – opatření 1.1, SR LK a PRK LK – opatření C 1.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Pro Markovu ulici byla zpracována hluková studie a na základě výsledků, které překročily hygienické limity, byla zastavena příprava zobousměrnění ulice.

Byl projednán koncept změny územního plánu 13A SZ odlehčovací komunikace Turnova a na základě projednání byla zadána hluková studie Husovy, Žižkovy a Palackého ulice.

▪ Aktivita C 1.4. Realizace dopravně-technických opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu (kruhové křižovatky...)

Operační cíl:	Zpracování studií a následná realizace opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu (kruhové křižovatky, komplexní rekonstrukce vozovek...)
Dílčí projekty:	1) Jižní sjezd do průmyslové zóny Ohrazenice (2005) 2) Miniokružní křižovatka 5.května-Kinského-Husova (2005, RN: 0,5 mil.) 3) Rekonstrukce Palackého ulice od velkého mostu po kruhovou křižovatku u Bati 4) Rekonstrukce ul.5.května vč. inženýrských sítí aj. 5) Rekonstrukce ulice Zborovská 6) Rekonstrukce ulice Skálova 7) Rekonstrukce ulice Vejrichova, Tázlerova 8) Vybudování okružní křižovatky Sobotecká-Plus 9) Zřízení nájezdu na I/35 směr Turnov-Jičín v Ohrazenicích (Autosalon Ford)
Garant:	Město Turnov – odbor dopravy, odbor rozvoje města
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor dopravy, Krajská správa silnic LK, (ŘSD)...
Termín realizace:	průběžně – realizace dílčích projektů
Financování:	Město Turnov, Krajská správa silnic Libereckého kraje, ŘSD ČR, fondy EU,
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura – opatření 1.2, SROP – 2.1, ROP SV – opatření 1.1, SR LK a PRK LK – opatření C 1.1, Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Jižní sjezd do průmyslové zóny Ohrazenice - beze změn.
- 2) V rámci projektu rekonstrukce ulice 5.května se prověřují možnosti výstavby miniokružní křižovatky ulic Kinského, Husova a 5.května. DI PČR svoje stanovisko změnil.
- 3) Realizace je závislá na možnosti dotací
- 4) Rekonstrukce ul.5.května vč. inženýrských sítí - je připravena projektová dokumentace.

Provedené opravy komunikací v roce 2008:

<i>Název akce</i>	<i>Náklady v tis. Kč</i>
Rekonstrukce veřejného osvětlení (V.O.) v části ul. Komenského	100

Opatření C 2 Zkvalitnit železniční spojení Turnova s významnými středisky osídlení (Praha, Liberec, Hradec Králové...)

Přehled aktivit:

- Aktivita C 2.1. Podpora zpracování variantních studií na řešení rychlého železničního spojení s Prahou, Libercem a Hradcem Králové
- Aktivita C 2.2. Podpora realizace jednotlivých etap výstavby rychlého železničního spojení s krajskými městy
- Aktivita C 2.3. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na železničních přejezdech (rekonstrukce, světelná signalizace...)

▪ Aktivita C 2.1. Podpora zpracování variantních studií na řešení rychlého železničního spojení s Prahou, Libercem a Hradcem Králové

Operační cíl:	Zpracování studií s cílem zlepšení železničního spojení s Prahou a krajskými městy. Monitoring rychlého spojení Liberec-Praha s cílem napojit trasu na Turnov-Hradec Králové.
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje, odbor dopravy
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor dopravy, MD ČR, Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC), České dráhy, a.s.
Termín realizace:	do r.2008 (pouze dokumentace)
Financování:	Vlastní studie – MD ČR, resp. SŽDC
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura – opatření 1.1, OP Doprava, ROP SV – opatření 1.2, SR LK a PRK LK – opatření C 1.1,3.1, Studie možností rychlého železničního spojení Praha – Liberec – „Vyhledávací studie trasy“

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Zpracování studií zajišťují České dráhy, zpracovává je SUDOP Praha, předpokládaný horizont realizace je 2018 – 2020. Jinak beze změny.

▪ Aktivita C 2.3. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na železničních přejezdech (rekonstrukce, světelná signalizace...)

Operační cíl:	Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení nehodovosti na železničních přejezdech
Dílčí projekt:	Zajistit instalaci signalizace na přejezdu v ulici Nad Perchtou
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje, odbor dopravy

Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor dopravy, MD ČR, Správa železniční dopravní cesty, s.o., České dráhy, a.s., Krajská správa silnic Libereckého kraje
Termín realizace:	průběžně – podle potřeby a disponibilních zdrojů
Financování:	SŽDC, KSS LK, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SROP – opatření 2.1, ROP SV – opatření 1.1, SR LK a PRK LK – opatření C 1.1, Koncepce BESIP v Libereckém kraji

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Beze změny, bezpečnost v zásadě vyhovuje.

Opatření C 3 Vytvářet podmínky pro integraci veřejné dopravy (MHD, železniční a linková autobusová doprava)

Přehled aktivit:

- Aktivita C 3.1. Spoluúčast na zpracování projektu integrovaného dopravního systému (IDS) pro oblast Turnova a okolí (koordinace s Libereckým krajem)
- Aktivita C 3.2. Participace na realizaci IDS pro oblast Turnova a okolí
- Aktivita C 3.3. Vybudování přestupního dopravního uzlu (integrovaného terminálu) v prostoru před nádražím Českých drah
- Aktivita C 3.4. Optimalizace linek městské hromadné dopravy v Turnově
- Aktivita C 3.5. Napojení Turnova na Regiotram Nisa

- **Aktivita C 3.1. Spoluúčast na zpracování projektu integrovaného dopravního systému (IDS) pro oblast Turnova a okolí (koordinace s Libereckým krajem)**

Operační cíl:	Zpracování projektu IDS pro oblast Turnovska – zapojení do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje, odbor dopravy
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor rozvoje, odbor dopravy, MD ČR, České dráhy a.s., ČSAD Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec, (Ústí nad Labem)
Termín realizace:	do r.2008
Financování:	Liberecký kraj, Město Turnov, České dráhy a.s., Fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura – opatření 1.2, SROP – opatření 2.1, ROP SV – opatření 1.2, SR LK a PRK LK – opatření C 1.2,3.1,3.3, Projekt Optimalizace dopravní obslužnosti LK“

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Spuštění IDS proběhne 1.1.2009.

▪ **Aktivita C 3.3. Vybudování přestupního dopravního uzlu (integrovaného terminálu) v prostoru před nádražím Českých drah**

Operační cíl:	Lepší zapojení Turnova do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, přemístění autobusového nádraží k nádraží ČD, usnadnění přestupů mezi osobní železniční a autobusovou dopravou
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje, odbor dopravy
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor rozvoje, odbor dopravy, České dráhy a.s., ČSAD Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec, (Ústí nad Labem) a další dopravci provozující osobní dopravu v regionu
Termín realizace:	2006 – 2010 ?
Financování:	Město Turnov, České dráhy, (ČSAD Semily?), Fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura – opatření 1.2, SROP – opatření 2.1, ROP SV – opatření 1.2, SR LK a PRK LK – opatření C 1.2,3.1,3.3, Projekt „Optimalizace dopravní obslužnosti LK“

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

V roce 2008 byla úspěšně podána žádost o dotaci z fondů Evropské unie na I. etapu integrovaného přestupního uzlu – přemístění autobusového nádraží do blízkosti budovy železničního nádraží v nákladu cca 100 mil Kč. Dotace činí cca 93 mil Kč.

ZM v září 2008 schválilo pokračování přípravy stavební projektové dokumentace na vnitřní úpravu nádražní budovy, která by představovala II. etapu dopravního terminálu.

▪ **Aktivita C 3.4. Optimalizace linek městské hromadné dopravy v Turnově**

Operační cíl:	Zlepšení dopravní obslužnosti okrajových částí města Turnova, zkvalitnění dopravy do zaměstnání a škol, návaznosti na osobní železniční a linkovou autobusovou dopravu; zlepšení systému odbavování cestujících
Garant:	Město Turnov – odbor dopravy
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor dopravy, České dráhy a.s., ČSAD Semily, Jablonec n.N., Liberec, (Ústí nad Labem) a další dopravci provozující osobní dopravu v regionu
Termín realizace:	průběžně v závislosti na aktuální potřebě
Financování:	Město Turnov, ČSAD Semily, Liberecký kraj
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SROP – opatření 2.1, ROP SV – opatření 1.2, SR LK a PRK LK – prioritá C – Infrastruktura, opatření C 1.2,3.1, Projekt „Optimalizace dopravní obslužnosti LK“

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Je postupně zajišťováno v koordinaci s Krajským úřadem Libereckého kraje při sladění jízdních řádů. Beze změny.

Opatření C 4 Dobudovat potřebnou infrastrukturu pro cyklistickou a pěší dopravu a dopravu v klidu

Přehled aktivit:

- Aktivita C 4.1. Příprava a realizace jednotlivých projektů cyklostezek a cyklotras dle zpracovaného Generelu cyklo dopravy
- Aktivita C 4.2. Příprava a realizace pěších tras a turistických stezek
- Aktivita C 4.3. Příprava a realizace nových a rekonstrukce stávajících parkovacích ploch na okraji centrální zóny a u turistických cílů
- Aktivita C 4.4. Řešení dopravy v klidu (parkování) obyvatel na sídlištích a trvale bydlících obyvatel v centru města (např. podzemními garážemi ve vnitroblocích)

▪ Aktivita C 4.1. Příprava a realizace jednotlivých projektů cyklostezek a cyklotras dle zpracovaného Generelu cyklo dopravy

Operační cíl:	Zpracování studií, projektové dokumentace a následná realizace jednotlivých projektů cyklostezek a cyklotras dle zpracovaného Generelu cyklo dopravy ve městě Turnově a okolí. Provedení revize generelu cyklo dopravy s prioritou propojení Turnov I-Turnov II
Dílčí projekty:	
Garant:	Město Turnov – odbor dopravy, odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor dopravy, odbor KSCR, Krajská správa silnic LK
Termín realizace:	2005+
Financování:	Město Turnov, KSS LK (cyklotrasy na silnicích II.a III.třídy), fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SROP – opatření 4.2, ROP SV – opatření 1.2, SR LK a PRK LK – opatření C 1.1, E 1.2

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Cyklotrasu Jizera v úseku Příšovice – Přepeře – Turnov – Rakousy – Koberovy – Malá Skála – Líšný – Železný Brod – zpracována studie, projekčně zpracován úsek Votrubcova elektrárna-Dolánky, jinak beze změn.
- 2) Bylo dořešeno navigační značení cyklotras kolem Turnova při příjezdu do města.
- 3) Cyklostezka po pravém břehu Stebénky je vyřešena po stránce majetkové, jinak beze změn.
- 4) Rekonstrukce cyklotrasy z Turnova do Přepeře bude řešena v souvislosti s projektem Greenways Jizera – cyklotrasa od pramene Jizery s napojením na polské cyklotrasy až po soutok Labe a dále až do Prahy (cca 190 km). Projekt bude koordinovat Sdružení Český ráj (SČR) za spolupráce Libereckého a Středočeského kraje. Realizace bude možná pouze za dotace z národních programů a z EU, o které bude SČR usilovat.

▪ **Aktivita C 4.2. Příprava a realizace pěších tras a turistických stezek**

Operační cíl:	Zpracování studií, projektové dokumentace a následná realizace jednotlivých projektů turistických stezek ve městě Turnově a okolí
Dílčí projekty:	<ol style="list-style-type: none">1) Chodník Dolánky - pěší trasa v souběhu se silnicí I/10 v úseku Vápeník – odbočka Dolánky – kritická část cesty od zámku Hrubý Rohozec k Dlaskovu statku do Dolánek; náklady 11,- mil. Kč, I. etapa 3,3 mil. Kč (od Vápeníku po lávku přes železniční trať)2) Chodník Mašov – stavba chodníku od zastávky ČD podél Sobotecké ulice vlevo až ke křižovatce odbočky na Kacanovy a podél Mašovské silnice na náves do Mašova.3) Cesta pro pěší a cyklostezka od zastávky ČD v Sobotecké ulici přes prostor Sportovně rekreační ho areálu Turnov – Sobotecká na Koňský trh4) Oprava turistického značení na území Českého ráje5) Cyklotrasa Jizera – regionální cyklotrasa, na kterou by měly být napojeny místní cyklostezky a cyklotrasy a také důležité služby pro cestovní ruch v Turnově a okolí.
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor dopravy, odbor KSCR, ŘSD ČR
Termín realizace:	od r. 2005 průběžně po etapách dle finančních možností
Financování:	Město Turnov, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR OP – opatření 4.2, ROP SV – opatření 1.2, SR LK a PRK LK – opatření C 1.1, E 1.2

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Chodník Dolánky – z r.2006 hotov úsek od okružní křižovatky u Ontexu k lávce. Měl by se řešit další úsek i přes majetkové nejasnosti a neúměrné investiční náklady.
- 2) Chodník Mašov – 1.-3. etapa hotová z r.2006, na 4.-5. etapě by se mělo v budoucnu pracovat i přes majetkové nesrovnalosti.
- 3) Cesta pro pěší a cyklostezka od zastávky ČD na Koňský trh- beze změn.
- 4) Oprava turistického značení na území Českého ráje - probíhá průběžně.
- 5) Cyklotrasa Jizera - Sdružení Český ráj podalo v r. 2008 žádost o dotaci do ROP SV na projekt Greenway Jizera, kde se předpokládá výstavba cyklostezky od pramene až po soutok Jizery.

▪ **Aktivita C 4.3. Příprava a realizace nových a rekonstrukce stávajících parkovacích ploch na okraji centrální zóny a u turistických cílů**

Operační cíl:	Zpracování studií, projektové dokumentace a následná realizace jednotlivých projektů nových a úprav stávajících parkovacích ploch na okraji centrální zóny a u turistických cílů
----------------------	--

Dílčí projekty:	1) Parkoviště u Městské nemocnice 2) Centrální parkoviště u aut. nádraží 3) Parkoviště se sociálním zařízením u zámku Hrubý Rohozec – (soukromé vlastnictví) 4) Parkoviště u Nádraží ČD 5) Parkoviště pod Valdštejnem (viz G 1.2)
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města (odbor dopravy)
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor dopravy, odbor KSCR, soukromí vlastníci
Termín realizace:	průběžně podle potřeby a finančních možností
Financování:	Město Turnov, soukromé zdroje, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SROP – opatření 4.2, ROP SV – opatření 1.2 a 3.1, OP LK – opatření E 1.2

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Parkoviště u nemocnice - Vzhledem k majetkovému vyrovnání s Panochovou nemocnicí Turnov, s.r.o. bude tato záležitost řešena vedením nemocnice.
- 2) Parkování v centru města - beze změn.
- 3) Parkoviště u zámku Hrubý Rohozec - hotovo.
- 4) Parkoviště u Nádraží ČD - v roce 2008 byla úspěšně podána žádost o dotaci do ROP Severovýchod na 1. etapu integrovaného přestupního uzlu u nádraží ČD v nákladu kolem 100 mil Kč, v níž se však s parkovištěm zatím nepočítá.
- 5) Parkoviště pod Valdštejnem - V roce 2008 byla podána žádost o dotaci do Oper. programu přeshraniční spolupráce ČR-PR s polským partnerem Powiat Jaworski, ale neúspěšně. Plánuje se případné podání žádosti do ROP Severovýchod na jaře 2009.

▪ **Aktivita C 4.4. Řešení dopravy v klidu (parkování) obyvatel na sídlištích a trvale bydlicích obyvatel v centru města (např. podzemními garážemi ve vnitroblocích)**

Operační cíl:	Zpracování studií, projektové dokumentace a následná realizace jednotlivých projektů nových parkovacích kapacit na sídlištích a rezidenčního parkování v centrální zóně
Dílčí projekty:	
Garant:	Město Turnov – odbor dopravy
Spolupracující organizace:	Město Turnov – odbor rozvoje, bytová družstva, soukromí vlastníci
Termín realizace:	průběžně podle potřeby a finančních možností
Financování:	soukromé zdroje, Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Není (jedná se o priority lokálního významu)

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Parkování v centru města mělo být řešeno v rámci konceptu Regulačního plánu č. 3 – Centrum města. RP3 byl ale zamítnut, zatím se neřeší, neboť je volná kapacita na autobusovém nádraží. Odstranit parkovací provizoria stavebními úpravami (např. ul. 28.října).
- 2) Parkování v sídlišti J. Patočky je koncepčně řešeno v rámci Projektu regenerace sídliště J. Patočky (program regenerace panelových sídlišť MMR ČR, byla podána několikrát žádost o

dotaci a teprve v roce 2007 byla získána částka cca 2,8 mil. Kč na 1.etapu).

- 3) V roce 2006 bylo rozšířeno parkoviště na sídlišti Výšinka a u nádraží jen v omezené míře. U nádraží - realizovat "zelené" parkoviště na ploše bývalého fotbalového hřiště v ulici Studentská

Novinkou je zavedení parkovacích karet od 1.1.2009 pro obyvatele Turnova. Jinak beze změn.

2.4. D – Školství a vzdělávání

Opatření D 1 Optimalizovat síť škol a kapacity školských zařízení, zlepšit technický stav objektů a standard jejich vybavení

Přehled aktivit:

- Aktivita D 1.1. Zpracování strategického plánu vzdělávání a návrh opatření z nich vyplývajících.
- Aktivita D 1.3. Rekonstrukce a modernizace škol a školských zařízení (jednotlivé projekty).

▪ Aktivita D 1.3. Rekonstrukce a modernizace škol a školských zařízení (jednotlivé projekty)

Operační cíl:

Rekonstrukce a modernizace škol a školských zařízení ve městě Turnově podle aktuální potřeby

Dílčí projekty:

- 1) OAHŠ - úprava podkroví na ubytovací zařízení pro studenty.
- 2) Oprava 6 objektů mateřských škol ve městě (OSM, 2005 – 2008, RN:13 mil. Kč)
- 3) Základní škola Turnov, Skálova - oprava obvodového pláště tělocvičny a výstavba sportovního hřiště v areálu školy (2006 – 2008, RN:9 mil. Kč), úprava sociálního zařízení dle nových požadavků hygieny, nová omítka na zadním traktu
- 4) SUPŠ, č.p.373 - obnova interiérů, oprava havarijního stavu střechy nad kovárnou a oprava oken.
- 5) Základní škola v Mašově – výměna oken, úprava sociálního zařízení dle nových požadavků hygieny, plynofikace, nová omítka a další zatím nespecifikované projekty
- 6) Sokolovna v Mašově – úprava hřiště za sokolovnou
- 7) Gymnázium Turnov – výměna oken.
- 8) ISS – rekonstrukce internátu
- 9) Přestavba táborové základny MěÚ v Krčkovcích
- 10) Rekonstrukce hvězdárny na Vrchhůře

Garant:

Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, odbor správy majetku

Spolupracující organizace:

Liberecký kraj – odbor školství a mládeže, MŠMT, školy průběžně dle disponibilních zdrojů

Termín realizace:

Financování:

Město Turnov, státní rozpočet; celkové náklady – viz dílčí projekty, Liberecký kraj, fondy EU

Návaznost na strategické

dokumenty a operační programy: SR LK a PRK LK – priorita B – Lidské zdroje, opatření B 1.1,1.2, ROP SV, OP Přeshr.spolupráce

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Projekt trvá.
- 2) V roce 2008 proběhlo:
 - Získání dotace cca 6 mil Kč (celkové náklady cca 13 mil.) na zateplení MŠ Kosmonautů a MŠ Speciální Kosmonautů
 - Jsou zahájeny projektové práce na MŠ J. Palacha.
 - MŠ 28.října získala z LBK dotaci 400 000,- Kč na rekonstrukci a vybavení zahrady.
- 3) I. ZŠ Skálova - usnesením RM z 15.září bylo rozhodnuto o vypracování projektové dokumentace dnešního stavu budovy jako podklad pro energetický audit a následné zpracování projektu změny systému vytápění v budově.
- 4) SUPŠ č.p. 373 – provedena oprava oken v nákladech 1.459 tis. Kč.
- 5) ZŠ v Mašově - výměna oken, úprava sociálního zařízení dle nových požadavků hygieny, plynofikace, nová omítka hotova v r.2007. Jsou hotové SP a PD na opravu šaten. Budova však vyžaduje komplexnější rekonstrukci. V r.2008 beze změn.
- 6) Rekonstrukce hřiště (s umělým povrchem) je plánováno v rámci podané žádosti o dotaci z ROP SV na podzim 2008 na projekt Úprava veřejných prostranství a podpora spolkového života v Turnově. Výsledek žádosti bude znám na jaře 2009.
- 7) Gymnázium Turnov – probíhá postupná výměna oken.
- 8) ISS – beze změn.

Opatření D 2 Podporovat rozvoj všech forem celoživotního vzdělávání a inovativního školství, rozšířit spolupráci středních škol s podnikateli v zájmu sladění s požadavky trhu práce se zaměřením na absolventy škol

Přehled aktivit:

- Aktivita D 2.1. Rozvoj Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. (plní funkci místní pobočky Centra vzdělanosti Libereckého kraje)
- Aktivita D 2.2. Podpora tvorby a realizace školních vzdělávacích programů
- Aktivita D 2.3. Vznik výzkumných center a detašovaných pracovišť vysokých škol
- Aktivita D 2.4. Ustavení meziresortní pracovní skupiny pro řešení problematiky zaměstnanosti (zástupci vzdělávacích institucí, podnikatelské sféry, úřadu práce...)

▪ Aktivita D 2.1. Rozvoj Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. (plní funkci místní pobočky Centra vzdělanosti Libereckého kraje)

Operační cíl:

Rozvoj Vzdělávacího centra Turnov o.p.s., které zároveň plní funkci místní pobočky Centra vzdělanosti Libereckého kraje ve městě Turnově; rozšíření postgraduálního vzdělávání, rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané ve spolupráci s Úřadem práce

Garant:

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s., Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu

Spolupracující organizace:	Liberecký kraj, MPSV a úřady práce v LK, MŠMT, VCT, zapojené SŠ, HK ČR
Termín realizace:	průběžně podle potřeb
Financování:	Město Turnov, Liberecký kraj, MPSV, MŠMT, Fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP RLZ – opatření 3.1, 3.3, OP RZZ – priorita 2, SROP – opatření 3.2, SR LK a PRK LK – opatření B 1.1,1.2, 3.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Od září 2006 do srpna 2008 byl realizován projekt Vzděláním k vyšší odbornosti a kvalitě. Náplní projektu bylo vytváření a realizace vzdělávacích programů pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb. Projekt byl financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, celkové náklady cca 2,5 mil Kč.

V říjnu 2008 podalo Vzdělávací centrum na MPSV další žádost o financování dvouletého projektu s názvem Vzděláním ke kvalitě v poskytování sociálních služeb. V rámci tohoto projektu je plánována příprava a realizace akreditovaných seminářů pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb, celkové náklady jsou počítány přibližně na 2 mil. Kč. Nyní probíhá hodnocení žádosti, pokud bude projekt schválen, začne v únoru 2009.

VCT získalo dotaci 3,5 mil na projekt Rovné příležitosti a problematika nadaných žáků, který bude realizován v letech 2008-2011. Náplní projektu jsou služby psychologa pro nadané žáky základních a středních škol a kurzy pro nadané žáky v anglickém jazyce, informatice a matematických znalostech.

▪ **Aktivita D 2.2. Podpora tvorby a realizace školních vzdělávacích programů**

Operační cíl:	Rozvoj aktivit základních a středních škol ve městě Turnově zaměřených na vzdělávací programy
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor školství a mládeže, MŠMT, VCT, o.p.s., školy
Termín realizace:	průběžně podle potřeb
Financování:	Město Turnov, Liberecký kraj, MŠMT
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP RLZ – opatření 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – opatření 1.1, SROP – opatření 3.2 SR LK a PRK LK – opatření B 1.1,1.2, 3.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Beze změny.

▪ **Aktivita D 2.3. Vznik výzkumných center a detašovaných pracovišť vysokých škol**

Operační cíl:	Podpora vzniku výzkumných center a detašovaných pracovišť vysokých škol
Dílní projekty:	1) vytvoření školícího centra ČVUT 2) vytvoření podnikatelského inkubátoru a inovačního centra 3) Spolupráce Města s garanty projektů (ČVUT A Liberecký kraj)
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu

Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor školství a mládeže, MŠMT, VCT, o.p.s., vysoké školy
Termín realizace:	průběžně podle potřeb
Financování:	MŠMT, příslušné VŠ, Město Turnov, Liberecký kraj, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP RLZ – opatření 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, SROP – opatření 3.2, OP Výzkum a vývoj pro inovace – priorita 3, SR LK a PRK LK – opatření B 1.1,1.2, 3.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Je podpora záměru ČVUT pro zřízení školicího centra.

- **Aktivita D 2.4. Ustavení meziresortní pracovní skupiny pro řešení problematiky zaměstnanosti (zástupci vzdělávacích institucí, podnikatelské sféry, úřadu práce...)**

Operační cíl:	Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím fungující spolupráce a výměny informací a přípravy a realizace společných projektů vzdělávacích institucí, podnikatelské sféry, úřadu práce, zaměřené na rekvalifikační kurzy a další vzdělávání nezaměstnaných podle potřeb trhu práce
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj, MŠMT, MPSV, úřad práce, VCT, SŠ, Hospodářská komora, zaměstnavatelé
Termín realizace:	průběžně podle potřeb
Financování:	Město Turnov, Liberecký kraj, MPSV, MŠMT,
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP RLZ – opatření 1.2, 3.1, 3.3, 4.2, OP RZZ – priorita 2 SR LK a PRK LK – opatření B 1.1,1.2, 3.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Probíhá spolupráce s Úřadem práce na úrovni VCT v rámci zajišťování rekvalifikačních kurzů.

Opatření D 3 Podporovat rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence, vytvářet předpoklady pro kvalitní sportovní a kulturní vyžití dětí a mládeže, zlepšit spolupráci škol s kulturními a sportovními institucemi

Přehled aktivit:

- Aktivita D 3.1. Rekonstrukce a dostavba dětských hřišť a sportovišť
- Aktivita D 3.2. Podpora vzniku zařízení pro využití volného času mládeže (teenagerů) klubového typu

- **Aktivita D 3.1. Rekonstrukce a dostavba dětských hřišť a sportovišť**

Operační cíl:	Snížení kriminality a sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže prostřednictvím rozvoje možností využití volného času v oblasti kultury a sportu (rekonstrukce a dostavba sportovišť)
----------------------	--

Dílčí projekty:	Rekonstrukce a dostavba dětských hřišť a sportovišť – jednotlivé projekty
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor školství a mládeže, odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, MŠMT, MV ČR – odbor prevence kriminality
Termín realizace:	průběžně po jednotlivých dílčích projektech
Financování:	Město Turnov, MV ČR; celkové náklady – viz dílčí projekty, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP RLZ – opatření 2.1, ROP SV – opatření 2.2, SR LK a PRK LK – opatření B 1.7,1.8,1.11-1.16

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Z roku 2007 bylo zrealizováno: oplocení okolo dětského hřiště na Přepešské ulici, odpočinkové místo s prolézačkami, houpačkami a lavičkami v areálu Dolánky u cyklotrasy z Turnova do Dolánek, nové dětské hřiště pro školní družinu u II. ZŠ v u. 28. Října, rekonstrukce dětské hřiště u MŠ na Daliměřicích, školní dětské hřiště u III. ZŠ v Žizkově ulici bylo zpřístupněno veřejnosti, v prosinci 2005 umělá ledová plocha na hřišti Duhové energie u haly TSC.

- TJ připravuje rekonstrukci stadionu malé kopané TJ Turnov na Daliměřicích. Je zpracovaná DSP a zjišťují se možnosti získání dotace.
- Pod záštitou Libereckého kraje byla získána v roce 2007 dotace na hřiště u MŠ Bezručova, Mašov, J.Palacha a Kosmonautů.

▪ Aktivita D 3.2. Podpora vzniku zařízení pro využití volného času mládeže (teenagerů) klubového typu
--

Operační cíl:	Snížení kriminality a sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže prostřednictvím rozvoje možností využití volného času v oblasti kultury a sportu (vznik klubu pro mládež)
Dílčí projekty:	Vybudování klubu pro dospívající mládež
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor školství a mládeže, odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, MŠMT, MV ČR – odbor prevence kriminality
Termín realizace:	průběžně po jednotlivých dílčích projektech
Financování:	Město Turnov, MV ČR; celkové náklady – viz dílčí projekty, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP RLZ – opatření 2.1, SR LK a PRK LK – opatření B 1.7,1.8,1.11-1.16

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Zatím neprobíhá. Skýtají se možnosti využití prostor ve Středisku pro volný čas mládeže, kam je volný přístup. Jinou variantou je realizace jako privátní zařízení, soukromá iniciativa. Garantem by proto nemělo být Město, měly by zde být doplnění partneři z privátní sféry za spolupráce a s podporou Města a MV ČR.

8.5. E – Kultura a sport

Opatření E 1 Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení, zlepšit jejich technický stav a standard jejich vybavení

Popis a cíle opatření:

Město Turnov má vzhledem ke své velikosti a rozsahu regionální působnosti relativně bohatou nabídku kulturního a sportovního vyžití. Struktura zařízení, ale zejména stavební stav některých objektů a areálů není ideální a vyžaduje rekonstrukci a modernizaci. U sportovních zařízení je problémem zejména stavebně-technický stav a vybavenost zázemí (sociální zařízení, šatny, doplňkové služby...).

Přehled aktivit:

- Aktivita E 1.1. Aktualizace studie Sanace kulturních zařízení města; optimalizace sítě stávajících kulturních zařízení
- Aktivita E 1.2. Rekonstrukce a modernizace vytipovaných kulturních zařízení včetně vybavení
- Aktivita E 1.3. Rekonstrukce a modernizace vytipovaných sportovních zařízení a areálů
- Aktivita E 1.4. Podpora činnosti občanských aktivit a pomoc při zajištění kvalitního zázemí pro tyto činnosti

▪ Aktivita E 1.1. Aktualizace studie Sanace kulturních zařízení města; optimalizace sítě stávajících kulturních zařízení

Operační cíl:

Aktualizace studie Sanace kulturních zařízení města s následnou optimalizací struktury kulturních zařízení s cílem vytvoření nabídky možností kulturního vyžití obyvatel města ve všech formách při minimalizaci provozních a investičních nákladů

Garant:

Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, odbor správy majetku

Spolupracující organizace:

Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Kulturní centrum Turnov, s.r.o.

Termín realizace:

Dopracování studie a provedení optimalizace – do r. 2008

Financování:

Město Turnov

Návaznost na strategické

SR LK a PRK LK – opatření B 1.7

dokumenty a operační programy:

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Úkol trvá. Studie Sanace kulturních zařízení města byla zpracována v roce 1996 a byla aktualizována v roce 1999. Na základě výstupů uvedené studie byl zadán projekt pro Střelnici. Další aktualizace se chystá v roce 2009 na základě výsledků a zkušenosti s využitím Kulturního centra Střelnice.

▪ **Aktivita E 1.2. Rekonstrukce a modernizace vytipovaných kulturních zařízení včetně vybavení**

Operační cíl:	Rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení zařazených do sítě po provedené optimalizaci
Dílčí projekty:	-budou realizovány podle optimalizační studie, dokumentu „Sanace...“ a termínu realizace Kongresového centra Střelnice (viz E 2.1), obnova památek–viz G 1.1 1) Úpravy budovy Městského kina v Turnově (tepelné izolace, výměna oken, regulace topení, dokončení rekonstrukce zvukového zařízení...) 2) Rekonstrukce objektu č.p. 151 před divadlem na kanceláře a zázemí městského divadla 3) Zpracovat a vyhodnotit možnosti variant umístění knihovny v Turnově II 4) Městské divadlo – drobnější opravy
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Kulturní centrum Turnov, s.r.o., další subjekty z oblasti kultury
Termín realizace:	Průběžně podle potřeby po dopracování studie a provedení optimalizace a dle rozhodnutí o realizaci Kongres. centra „Střelnice“
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – opatření B 1.7, 1.8, Program regenerace MPZ

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Úpravy budovy Městského kina v Turnově (tepelné izolace, výměna oken, regulace topení, dokončení rekonstrukce zvukového zařízení...) - z r. 2007 z větší části je hotova rekonstrukce zvukového zařízení a tepelná izolace oken. Byla provedena rekonstrukce osvětlovacího pultu. Plánovaná tepelná regulace v objektu v roce 2006 neproběhla, z důvodu setrvání v původním způsobu vytápění. Další využití budovy kina, které bylo v rámci studie navrženo, se zatím vzhledem k nejasné koncepci neřeší.
- 2) Rekonstrukce objektu č.p. 151 před divadlem na kanceláře a zázemí městského divadla – zatím se akce nepřipravuje vzhledem k jiným prioritám.
- 3) Je třeba zpracovat a vyhodnotit varianty umístění pobočky Městské knihovny Antonína Marka v Turnově II.
- 4) Městské divadlo – z minulých let byl vymalován interiér divadla a proběhla oprava fasády a vstupního schodiště.

▪ **Aktivita E 1.3. Rekonstrukce a modernizace vytipovaných sportovních zařízení a areálů**

Operační cíl:	Rekonstrukce a modernizace vybraných sportovních zařízení a areálů; uvedení do normového stavu
Dílčí projekty:	1) Dokončení rekonstrukce sokolovny ve Skálově ul. (2007-2008) 2) Sokolovna Daliměřice – oprava hřiště a objektu 3) Rekonstrukce bazénu Výšinka 4) Mašov - rekonstrukce hřiště 5) Řešení objektů na fotbalovém stadionu
Garant:	TJ Turnov, TJ Sokol Turnov, TSC Turnov
Spolupracující organizace:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, odbor správy majetku, Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Městská sportovní Turnov, s.r.o., další subjekty z oblasti sportu a tělovýchovy
Termín realizace:	průběžně podle potřeby a disponibilních zdrojů
Financování:	soukromé zdroje, dotační tituly, Město Turnov, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko nebo ČR-Sasko, SR LK a PRK LK – opatření B 1.11-1.13, ROP SV

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Dokončení rekonstrukce Sokolovny ve Skálově ul. (2007-2008) – stále záleží na financích. Ing. Hejduk jako předseda vyvíjí iniciativu.
- 2) Sokolovna Daliměřice – projekt zatím pozastaven z finančních důvodů.
- 3) Rekonstrukce bazénu Výšinka – žádost o dotaci na projekt byl úspěšně podán do ROP SV na jaře 2008. Předběžně byla přiznána dotace cca 23 mil Kč. Plánované ukončení akce je na podzim 2009.

▪ **Aktivita E 1.4. Podpora činnosti občanských aktivit a pomoc při zajištění kvalitního zázemí pro tyto činnosti**

Operační cíl:	Využít aktivity občanských sdružení při pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí; podporovat vytvoření odpovídajícího zázemí pro tyto aktivity (spolkovou činnost)
Garant:	Město Turnov – odbor školství, kultury a sportu, odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Kulturní centrum Turnov, s.r.o.
Termín realizace:	průběžně
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – opatření B 1.7, B 1.11

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Spolupráce probíhá dlouhodobě na velmi dobré úrovni zejména při přípravě kulturních akcí podle pravidel Kulturní komise. Město zatím poskytuje finanční podporu na nájemné pro divadelní spolky.

Opatření E 2 *Vybudovat chybějící sportovní zařízení se zaměřením na využití volného času obyvatel města i rozvoj cestovního ruchu i jako centrum pro občanské aktivity*

Přehled aktivit:

- Aktivita E 2.1. Výstavba nových sportovních zařízení – koupaliště, krytého bazénu, zimního stadiónu
- Aktivita E 2.2. Vymezení zón pro rekreační a volnočasové aktivity (přírodní areály zdraví), včetně realizace potřebných zařízení a areálů

▪ Aktivita E 2.1. Výstavba nových sportovních zařízení – koupaliště, krytého bazénu, zimního stadiónu

Operační cíl:	Výstavba chybějících sportovních zařízení v rámci „Sportovně rekreačního areálu Turnov – Sobotecká, Maškova zahrada“ o rozloze 5,8 ha – vazba na aktivitu G.1.2., G 1.3
Dílčí projekty:	1) Projektová příprava sportovišť 2) Realizace - venkovní koupaliště, krytý plavecký bazén 3) Ostatní (doprovodné stavby - hotel, tenisová hala...)
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje, odbor školství, kultury a sportu, odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Městská sportovní Turnov, s.r.o.,soukromé subjekty z oblasti sportu, tělovýchovy, ubytování a stravování a dalších služeb
Termín realizace:	průběžně v závislosti na získání disponibilních zdrojů
Financování:	Město Turnov, Liberecký kraj, fondy EU, soukromé zdroje
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – opatření B 1.11-1.13, problémový okruh E – cestovní ruch; SROP – opatření 4.2

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

V současné době je vyřešena komunikace ke sportovnímu areálu v Maškově zahradě. Návrh studie sportovního areálu, který se nejvíce blížil požadavkům Města Turnov, byl předložen developerskou firmou z Loukova na listopadovém zasedání zastupitelstva a byl podpořen v další projektové přípravě. S hotelem ani tenisovými kurty se v tomto projektu nepočítá.

Nová multifunkční sportovní hala byla vybudována naproti Kulturnímu centru Střelnice.

▪ Aktivita E 2.2. Vymezení zón pro rekreační a volnočasové aktivity (přírodní areály zdraví), včetně realizace potřebných zařízení a areálů

Operační cíl:	Realizace přírodních areálů zdraví, rozvoj volnočasových aktivit v přírodě – vazba na aktivitu G 1.2.
Dílčí projekty:	1) Sportovně rekreační zóna údolí Stebénky v Turnově (cesty pro pěší, cyklostezky, hřiště pro děti, úpravy přírodní zeleně a její doplnění...) 2) Sportovně rekreační areál Dolánky u Turnova (cesty pro pěší, cyklostezky, hřiště, kemp, lávka přes řeku, přírodní koupání...) 3) Vesecko – rekreačně sportovní území

Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Městská sportovní Turnov, s.r.o., další subjekty z oblasti sportu a tělovýchovy
Termín realizace:	průběžně po etapách v závislosti na získání disponibilních zdrojů
Financování:	Město Turnov, Liberecký kraj, fondy EU, soukromé zdroje
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK a PRK LK – opatření B 1.11-1.13 SROP – opatření 4.2

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Sportovní rekreační zóna údolí Stebénky v Turnově (cesty pro pěší, cyklostezky, hřiště pro děti, úpravy přírodní zeleně a její doplnění...) - je zpracována studie celé zóny, která byla projednána a schválena. V roce 2005 se začalo pracovat na 1. etapě – cyklostezce, kde byly realizovány výkupy nezbytných staveb zasažených soukromých pozemků, a bylo provedeno geodetické zaměření pozemků. V roce 2006 byl zajištěn polohopis a výškopis. Nyní je třeba podniknout přípravné kroky pro výběrové řízení na zpracování projektu ve stupni DUR. Vše záleží na financích a prioritách Města. Akce trvá.
- 2) Sportovně rekreační areál Dolánky u Turnova (cesty pro pěší, cyklostezky, hřiště, kemp, lávka přes řeku ...) OŽP zadalo ke zpracování projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí pod názvem „Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a protipodvodňové funkce toku v oblasti Dolánek u Turnova“. V roce 2009 je plánováno podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí.
- 3) Vesecko – rekreačně sportovní území - v roce 2005 byl jmenován realizační tým pro tento záměr, jehož výstupem by měla být příprava projektu. Celá akce se řeší ve spolupráci s Lesy ČR, zejména úprava lesních cest a vybudování odpočívadel s lavičkami, altánem apod. Byly zajištěny pěší cesty, územím vede cyklostezka. První lavičky již byly za financování Lesů instalovány. Akce trvá.

2.6. F – Zdravotnictví a sociální péče

Opatření F 1 *Optimalizovat oborovou strukturu a lůžkovou kapacitu Panochovy nemocnice Turnov, řešit rekonstrukce a opravy objektů a vybavení přístrojovou technikou s cílem dosažení standardů EU. V zájmu dosažení vyšší kvality a efektivity provozu nemocnice navrhnout optimální řešení její právní formy (zřizovatelství).*

Přehled aktivit:

- Aktivita F 1.1. Zpracování koncepce optimalizace oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy nemocnice Turnov v souladu s Koncepcí zdravotnictví ČR, Koncepcí zdravotnictví Libereckého kraje a Koncepcí VZP a její realiz.
- Aktivita F 1.2. Posouzení možných změn právní formy Panochovy nemocnice Turnov s cílem zvýšení efektivity hospodaření a zkvalitnění lékařské péče
- Aktivita F 1.3. Rekonstrukce, modernizace a opravy objektů nemocnice; vybavení přístrojovou technikou s cílem dosažení standardů EU

▪ **Aktivita F 1.1. Zpracování koncepce optimalizace oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy nemocnice Turnov v souladu s Koncepcí zdravotnictví ČR, Koncepcí zdravotnictví Libereckého kraje a Koncepcí VZP a její realizace**

Operační cíl:	Optimalizace oborové struktury a lůžkové kapacity Panochovy nemocnice Turnov s cílem zvýšení efektivity hospodaření a zkvalitnění lékařské péče s ohledem na demografický vývoj
Dílčí projekty:	Vzhledem k demografickému vývoji (stárnutí populace) zvážit vznik geriatrického oddělení v Panochově nemocnici Turnov
Garant:	Panochova nemocnice Turnov, Město Turnov
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor zdravotnictví, MZd ČR, zdravotní pojišťovny
Termín realizace:	podle aktuální potřeby
Financování:	Město Turnov, Panochova nemocnice Turnov, MZd ČR, zdravotní pojišťovny
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Koncepce zdravotnictví ČR, Koncepce zdravotnictví Libereckého kraje PRK LK – opatření B 1.3, 1.4

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

K 1.2.2009 bylo zprovozněno ortopedické oddělení. Dále bylo zrušeno dětské oddělení, přičemž v uvolněných prostorách by měly vzniknout lůžkové kapacity pro dlouhodobě léčené pacienty.

▪ **Aktivita F 1.2. Posouzení možných změn právní formy Panochovy nemocnice Turnov s cílem zvýšení efektivity hospodaření a zkvalitnění lékařské péče**

Operační cíl:	Posouzení vlastnické struktury Panochovy nemocnice Turnov s cílem zvýšení efektivity hospodaření a zkvalitnění lékařské péče
Dílčí projekty:	Do r.2005 platí stávající smlouvy se zdravotními pojišťovnami; by bylo vhodné aby nemocnice vstupovala do dalších výběrových řízení (předpoklad rok 2006) s jinou právní formou (nezisková organizace dle legislativy EU, popř . společnost s r.o. nebo a.s.)
Garant:	Panochova nemocnice Turnov, Město Turnov – rada (zastupitelstvo)
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor zdravotnictví, MZd ČR, zdravotní pojišťovny
Termín realizace:	po r. 2005
Financování:	Neinvestiční výdaje – Město Turnov, Panochova nemocnice Turnov, Liberecký kraj, MZd ČR
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Koncepce zdravotnictví ČR, Koncepce zdravotnictví Libereckého kraje PRK LK – opatření B 1.3, 1.4

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Panochova nemocnice v Turnově získala status obchodní společnosti s.r.o. Nyní probíhá majetkové vyrovnání mezi Městem a nemocnicí.

▪ **Aktivita F 1.3. Rekonstrukce, modernizace a opravy objektů nemocnice; vybavení přístrojovou technikou s cílem dosažení standardů EU**

Operační cíl:	Zkvalitnění lékařské péče prostřednictvím rekonstrukce, modernizace a oprav objektů nemocnice a vybavení novou přístrojovou technikou
Dílčí projekty:	1) přístavba a rekonstrukce bývalého dětského oddělení 2) rekonstrukce hlavní budovy 3) přístrojová technika (obnova a nákup), ročně cca 7-9 mil Kč
Garant:	Panochova nemocnice Turnov, Město Turnov
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor zdravotnictví, MZd ČR, zdravotní pojišťovny
Termín realizace:	po etapách v závislosti na získání disponibilních zdrojů
Financování:	Panochova nemocnice Turnov, MZD ČR, Město Turnov, zdravotní pojišťovny, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Koncepce zdravotnictví ČR, Koncepce zdravotnictví Libereckého kraje, PRK LK – prioritá B – Lidské zdroje, opatření B 1.3, 1.4, ROP SV

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Přístavby pavilónu – probíhá dílčí úprava pavilónů (výťah na dětském oddělení). V roce 2006 bylo zažádáno o dotaci z Norských fondů na přístavbu spojovacího krčku a vertikály na dětském oddělení, ale neúspěšně. Přístavba samotného pavilónu se zatím nepřipravuje.
- 2) Rekonstrukce hlavní budovy – zatím se provádějí pouze dílčí úpravy budovy. V r.2007 byla dokončena rekonstrukce oddělení RTG (samostatné křídlo) celkovým nákladem 30 mil. Kč (stavební úpravy, CT, skiaskop, skiagraf ...)
- 3) Přístrojová technika (obnova a nákup) – obnova přístrojové techniky je postupně prováděna.

Byla provedena rekonstrukce oddělení chirurgie přízemí nemocnice v nákladech 3.234 tis. Kč. Dále byla podána žádost do ROP SV na technologické vybavení dílčího pracoviště. Výsledek bude znám na jaře 2009. Dále jsou snahy získat finance na přebudování dětského oddělení na vytvoření lůžkové kapacity pro dlouhodobě léčené pacienty.

Opatření F 2 Optimalizovat systém sociálních služeb s cílem posílení terénní péče a orientace na tělesně a mentálně postižené spoluobčany a vyšší věkové skupiny v souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem; vytvářet podmínky pro podporu neziskových a privátních subjektů v oblasti sociálních služeb

Přehled aktivit:

- Aktivita F 2.1. Zpracování koncepce optimalizace systému sociálních služeb v souladu se zpracovaným Komunitním plánem s cílem posílení terénní péče; podpora neziskových a privátních subjektů v oblasti sociálních služeb
- Aktivita F 2.2. Program péče o seniory (optimalizace počtu sociálně zdravotních lůžek, rozvoj terénní péče, nové služby pro seniory – osobní asistence aj.)
- Aktivita F 2.3. Program péče o tělesně a mentálně postižené spoluobčany a občany s psychickými potížemi v návaznosti na Sluníčko (zařízení pro tělesně a mentálně postižené děti)

▪ **Aktivita F 2.1. Zpracování koncepce optimalizace systému sociálních služeb v souladu se zpracovaným Komunitním plánem s cílem posílení terénní péče; podpora neziskových a privátních subjektů v oblasti sociálních služeb**

Operační cíl:	Zpracování koncepce optimalizace systému sociálních služeb; posílení terénní péče; integrace sociální a zdravotní péče; podpora neziskových a privátních subjektů v oblasti sociálních služeb
Dílčí projekty:	1) Podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb (projekt LK) 2) Vytvoření optimální sítě sociálních služeb v regionu na základě procesu komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku a optimální vynakládání finančních prostředků v sociální oblasti (bude tím vytvořeno prostředí pro partnerství) 3) Vydání informační brožury o sociálních službách v regionu (ve spolupráci s Libereckým krajem) a aktualizace webových stránek Města Turnov a občanského sdružení FOKUS 4) Grantový systém pro subjekty působící v sociální oblasti
Garant:	Město Turnov – odbor sociálních věcí
Spolupracující organizace:	ZSST, Dětské centrum Turnov, OS Fokus Turnov, Liberecký kraj, MPSV ČR
Termín realizace:	1) 2004+ , 2) průběžně
Financování:	Phare 2003, Město Turnov, Liberecký kraj, MPSV ČR, fondy EU; celkové náklady: 2) 534 tis. Kč
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP RLZ - opatření 2.1, 2.3, SROP – opatření 3.2, 3.3, OP RZZ – priorita 3, PRK LK – opatření B 1.3, 1.5

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

1) Standardy kvality sociálních služeb ZSST Turnov jsou zpracovány obecně pro všechny typy služeb.

2) a 3) Rozvoj sociálních služeb bude prováděn na základě výstupů Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Turnovska. Město Turnov pokračuje v procesu komunitního plánování. Je připraven nový projekt s názvem „Prohloubení komunitního plánování sociální služeb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“, jehož nositelem je Fokus Turnov, Projekt je podán do operačního programu : OP Lidské zdroje a zaměstnanost, název globálního grantu : Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách, název oblasti podpory : Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Číslo výzvy . 22

Záměrem projektu je prohloubit proces komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku. Hlavními výstupy pro Turnovsko je zpracování komunitního plánu a vydání dalšího katalogu sociálních služeb. Délka trvání projektu : 24 měsíců

Celkové náklady projektu : 3 921 210,80 Kč

Město Turnov pro r. 2009 předpokládá změnu financování pro poskytovatele sociálních služeb zřízení fondu a vypsání grantů.

▪ **Aktivita F 2.2. Program péče o seniory (optimalizace počtu sociálně zdravotních lůžek, rozvoj terénní péče, nové služby pro seniory – osobní asistence aj..)**

Operační cíl:	Konkrétní aktivity v rámci Programu péče o seniory (viz dílčí projekty)
----------------------	---

Dílčí projekty:	1) Přestavba podkroví v penzionu pro důchodce s cílem zvýšit počet obytných jednotek 2) Rekonstrukce DPS (obnova panelového domu) s cílem navýšení počtu bytů - rekonstrukce střechy, vodovodních stoupaček, výměna oken a dřevěných balkónových výplní 3) V rámci Domova důchodců Pohoda jednat o přípravě vytvoření uzavřeného oddělení pro osoby s demencí (od 3.stupně) a Alzheimerovou chorobou 4) Změna statutu domu penzionu pro důchodce v Žižkově ulici na DPS (se souhlasem MF ČR) – snížení rozsahu ústavní péče 5) Rekonstrukce č.p.1001-2 + příprava využití okolních objektů a ploch
Garant:	1),2),3) Město Turnov – odbor správy majetku 4) odbor soc.věcí
Spolupracující organizace:	ZSST, Liberecký kraj – odbor sociálních věcí a problematiky menšin
Termín realizace:	1),2) 2006, 3),4) 2005+
Financování:	1) Město Turnov, Liberecký kraj, 2) Město, MMR ČR – „Panel“, fondy EU; celkové náklady: 1) 1,5 mil. Kč,
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP RLZ - opatření 2.1, 2.3, SROP – opatření 3.1, 3.2, 3.3, ROP SV – opatření 2.2, PRK LK – prioritá B – Lidské zdroje, opatření B 1.3, 1.5, Vize rozvoje sociálních služeb v Turnově

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Je provedena výměna 1/3 oken v DPS Výšinka. Výměna stoupaček se řeší až při havarijním stavu. Je připraven projekt 2009-2011 na zateplení celé budovy DPS a výměny dalších oken a opravy balkonů. Projekt byl schválen RM dne 13.10.2008. Hledají se možnosti financování.
- 2) Je zpracován projekt na vybudování „Terapeutického centra“, je podán v rámci mezinárodních projektů – realizace v roce 2009. ZSST má zpracované rozvojové plány jednotlivých sociálních služeb – jsou projednány v odborných komisích a RM budou předloženy v r. 2009. V souladu s výstupy těchto plánů a nezájmu o poskytnutí služby z řad žadatelů se neuvažuje o zřízení uzavřeného oddělení pro osoby s demencí (vzhledem k finanční a personální náročnosti). Počítá se však se zkvalitněním péče postupným snižováním počtu lůžek v DD – až o 10.
- 3) Rekonstrukce č.p. 1001-2 + příprava využití okolních objektů a ploch – je zpracováno stavebně technické posouzení objektů a byl proveden výkup okolních pozemků. Je zpracován projekt na rekonstrukci domů.

▪ **Aktivita F 2.3. Program péče o tělesně a mentálně postižené spoluobčany a občany s psychickými potížemi v návaznosti na Sluníčko (zařízení pro tělesně a mentálně postižené děti)**

Operační cíl: Zkvalitnění péče o tělesně a mentálně postižené spoluobčany

Dílčí projekty:	1) Podpora sociální integrace a vytvoření trvalého zázemí pro duševně nemocné ve stabilizovaném stádiu a pro osoby se zdravotním postižením vybudováním nového objektu (o.s. Fokus Turnov) 2) Podpora sociální integrace a činnost klubů pro osoby se zdravotním postižením; podpora aktivní politiky zaměstnanosti vytvořením nových pracovních míst. 3) vybudování nového zařízení pro děti a dospělé se zdravotním handicapem na základě schválené studie v lokalitě Daliměřic
Garant:	Město Turnov – odbor sociálních věcí
Spolupracující organizace:	Fokus Turnov, Liberecký kraj
Termín realizace:	1) 2005-2008, 2) 2006+
Financování:	Město Turnov, OS Fokus, fondy EU, soukromé a státní zdroje; celkové náklady: 1) 9,8 mil. Kč, 2) 538 tis. Kč
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP RLZ - opatření 2.1, 2.3, SROP – opatření 3.1, 3.2, 3.3, ROP SV – opatření 2.2, OP RZZ – priorita 3, PRK LK – priorita B – Lidské zdroje, opatření B 1.3, 1.5, Vize rozvoje sociálních služeb v Turnově

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Fokus Turnov má zpracovaný projekt na výstavbu nového objektu v Tázlerově ulici. Projekt byl podán do operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod, název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí pod názvem „Středisko pracovní rehabilitace duševně nemocných a zdravotně postižených v Turnově“. Číslo výzvy 09.
Předkládaný projekt se zaměřuje na vybudování důstojného zázemí pro práci Fokusu Turnov. Hlavním výstupem projektu je vybudování nového domu, který toto zázemí zajistí a tím i zkvalitní poskytované sociální služby a přispěje k jejich rozvoji. Délka trvání projektu: 22 měsíců. Celkové náklady projektu: 21 881 210,- Kč.
- 2) Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené pořádá přátelská setkávání klientů a přátel centra v Městské knihovně v Turnově. Nabízí poradenskou činnost a zprostředkování služeb zvukové knihovny. Centrum spolupracuje se sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v Jablonci n. N., Liberci, Tyflocentrem a Tyfloservisem Liberec.
- 3) Město Turnov má zpracovanou studii na vybudování nového zařízení pro děti a dospělé se zdravotním handicapem. Jedná se o propojení speciálního školství (MŠ, ZŠ), rehabilitace i následné péče - stacionáře pro dospělé se zdravotním handicapem. Budou hledány možnosti financování.

Opatření F 3 *Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností a sociální exkluzí (ženy po mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských domovů, vězni...)*

Přehled aktivit:

- Aktivita F 3.1. Program podpory zaměstnanosti
- Aktivita F 3.2. Program rozvoje nových forem sociálních služeb (např. služby sociální intervence) ve spolupráci s neziskovými a privátními subjekty

▪ **Aktivita F 3.1. Program podpory zaměstnanosti**

Operační cíl:	Podpora zaměstnanosti obyvatel dlouhodobě nezaměstnaných, ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností a zájemců o zaměstnání
Dílčí projekty:	Zpracování projektu zaměřeného na problematiku celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti (řeší vytvoření motivačního systému pro dlouhodobě nezaměstnané, zaměřuje se na osoby ohrožené nezaměstnaností v sociální sféře-specifická rekvalifikace jim pomůže k udržení stávajícího pracovního místa); v rámci projektu vzniknou databáze úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů osobních asistentů a pečovateli a databáze volných pracovních míst pro tyto pozice
Garant:	Město Turnov, VCT o.p.s.
Spolupracující organizace:	Město Turnov, ZSST, Úřad práce Semily, JN, CL, LB, Střední zdravotnická škola Turnov, Centrum pro rodinu „Náruč“, Liberecký kraj
Termín realizace:	2004 - 2006
Financování:	Město Turnov, fondy EU, státní zdroje; celkové náklady: do 6 mil. Kč
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP RLZ - opatření 1.1, OP RZZ – priorita 3, PRK LK – opatření B 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, Vize rozvoje sociálních služeb v Turnově, Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2003, Akční plán zaměstnanosti Libereckého kraje na rok 2003

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Od září 2006 do srpna 2008 byl realizován projekt Vzděláním k vyšší odbornosti a kvalitě. Náplní projektu bylo vytváření a realizace vzdělávacích programů pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb. Projekt byl financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, celkové náklady cca 2,5 mil Kč.

V říjnu 2008 podalo Vzdělávací centrum na MPSV další žádost o financování dvouletého projektu s názvem Vzděláním ke kvalitě v poskytování sociálních služeb. V rámci tohoto projektu je plánována příprava a realizace akreditovaných seminářů pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb, celkové náklady jsou počítány přibližně na 2 mil. Kč. Nyní probíhá hodnocení žádosti, pokud bude projekt schválen, začne v únoru 2009.

▪ **Aktivita F 3.2. Program rozvoje nových forem sociálních služeb (např. služby sociální prevence a intervence) ve spolupráci s neziskovými a privátními subjekty**

Operační cíl:	Rozvoj služeb sociální prevence a intervence – resocializační programy, poradenství
Dílčí projekty:	1) Resocializační program pro děti a mladistvé obviněné nebo odsouzené (doplnění systému pro uplatňování alternativních trestů pro mladistvé, kteří se dopustili provinění) 2) Poradenství pro rodiče a jejich děti v zátěžových situacích vyžadujících odbornou dlouhodobou intenzivní péči; 3) Prevence sociálně patologických jevů
Garant:	Město Turnov
Spolupracující organizace:	NNO, Liberecký kraj
Termín realizace:	2004-2006

Financování: Město Turnov, soukromé a státní zdroje, fondy EU; celkové náklady: 1) 1 678 tis. Kč, 2) 154 tis. Kč
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy: OP RLZ - opatření 2.1, 2.3, SROP – opatření 3.2, 3.3, OP RZZ – priorita 3, PRK LK – opatření B 1.5, 1.6, Vize rozvoje sociálních služeb v Turnově

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Občanské sdružení REP zajišťuje dva programy pro mladistvé obviněné a odsouzené. Není již ve spolupráci s MP, ale s Probační a mediační službou.
- 2) Poradenství je zajištěna ještě další odbornou službou – v Turnově působí psycholog v rámci projektu VCT.

2.7. G – Cestovní ruch a památky

Opatření G 1 *Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu cestovního ruchu zvýšením péče o přírodní a kulturní památky a ve spolupráci s privátním sektorem investicemi do sféry služeb pro turisty (ubytování, stravování, doplňkové služby ...) a do dopravy, včetně infrastruktury nemotorové dopravy*

Přehled aktivit:

- Aktivita G 1.1. Obnova přírodních a kulturních památek
- Aktivita G 1.2. Rozvoj turistické infrastruktury, včetně dopravy (parkoviště, turistické stezky, cyklotrasy a cyklostezky, navigační systémy...)
- Aktivita G 1.3. Rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu (ubytování, stravování, doplňkové služby...) - zvýšení rozsahu a kvality vhodnou motivací

▪ Aktivita G 1.1. Obnova přírodních a kulturních památek

Operační cíl: Obnova přírodních a kulturních památek s cílem zvýšení turistického ruchu a záchrany přírodního a architektonického dědictví

Dílčí projekty: 1) Ochrana a zvelebení Hruboskalského skalního města v rámci katastru města Turnova
2) Obnova a rekonstrukce kulturních památek a významných objektů - kostel Narození Panny Marie - obnova vitráží - 2,0 mil. Kč, kostel sv.Františka - obnova vitráží - 0,2 mil. Kč, SUPŠ č.p. 373 - obnova interiérů – 3 mil. Kč, , Valdštejn - další etapy obnovy hradu - každý rok cca 0,6 mil. Kč,
3) zřízení expozice Albrechta z Valdštejna na hradě Valdštejně

Garant: Město Turnov – OŠK

Spolupracující organizace: Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, církve, CHKO Český ráj...

Termín realizace: Průběžně podle potřeby a disponibilních finančních zdrojů

Financování: Město Turnov, Liberecký kraj, MK ČR, MMR ČR

Návaznost na strategické dokumenty a operační programy: SROP – opatření 4.2, , ROP SV – opatření 3.1, SR LK a PRK LK – problémový okruh E – Cestovní ruch, opatření E 1.2, Program regenerace MPZ, Strategie rozvoje cestovního ruchu

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Ochrana a zvelebení Hruboskalského skalního města v rámci katastru města Turnova – probíhá průběžně.
- 2) Obnova kulturních památek:
 - SUPŠ průběžně se provádí drobná údržba.
 - V roce 2008 probíhala obnova Nového paláce hradu Valdštejn za dotace LBK (500 000,- Kč) a MK (1.600.000,- Kč)

▪ **Aktivita G 1.2. Rozvoj turistické infrastruktury, včetně dopravy (parkoviště, turistické stezky, cyklotrasy a cyklostezky, navigační systémy...)**

Operační cíl:	Rozvoj infrastruktury (zejména dopravní) s cílem přilákat do města a regionu náročnější turistickou klientelu (mimo ubytování, stravování a doplňkové služby – viz G 1.3)
Dílčí projekty:	<ol style="list-style-type: none">1) Cyklostezky, cyklotrasy, pěší stezky - viz opatření C 42) Chodník Dolánky – vybudování chodníku podél silnice I/10 v úseku od křižovatky Na Vápeníku po odbočku pro pěší do Dolánek (zajištění bezpečnosti pro pěší, od zámku Hrubý Rohozec k Dlaskovu statku)3) Vybudování městských okruhů - propagace námětových turistických a naučných stezek4) Obnova, rozšíření a zkvalitnění navigačního a informačního systému pro pěší, cyklisty a vozidla, instalace vícejazyčných tabulí, realizace oprav a údržby cest a zajištění značení turistických stezek5) Projekt Greenway Jizera - řešit ji komplexně pro cyklisty, pěší uživatele a vodáky6) Kompletní řešení projektu městské naučné stezky ve spolupráci s NPÚ a zámkem Hrubý Rohozec (řešení schodiště k objektu), v roce 2008 byla stezka uzavřena7) Úprava parkoviště pod Valdštejnem
Garant:	Město Turnov – odbor dopravy, odbor cestovního ruchu, odbor správy majetku
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, odbor dopravy, Klub českých turistů, Správa CHKO Český ráj, podnikatelé v cestovním ruchu ...
Termín realizace:	průběžně podle potřeby a disponibilních finančních zdrojů
Financování:	Město Turnov, Liberecký kraj, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SROP – opatření 4.2, ROP SV – opatření 3.1, SR LK a PRK LK – opatření E 1.2, Strategie rozvoje cestovního ruchu

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Cyklostezky, cyklotrasy, pěší stezky – je hotov a schválen generel cyklo dopravy, byl kompletně vyznačen cyklookruh okolo Turnova podle generelu, udělala se kompletní oprava s přeznačením cyklistických tras přes Turnov ve vazbě na nový okruh včetně dálkového značení. V roce 2006 byl částečně doplněn mobiliář (lavičky, stojany na kola ...), je třeba jej dodělat.

Chybí dokončit informační systém (informační tabule, mapy ...) ve spolupráci se svazem turistů (KČT) a Sdružením Český ráj. Byla vyznačena nová cyklotrasa Turnov – Rovensko – Lomnice n.P. Po revizi bylo, bohužel, zjištěno její úmyslné ničení.

- 2) Chodník Dolánky – vybudování chodníku podél silnice I/10 v úseku od křižovatky Na Vápeníku po odbočku pro pěší do Dolánek (zajištění bezpečnosti pro pěší, od zámku Hrubý Rohozec k Dlaskovu statku) bylo rozděleno na dvě etapy. Realizace 1.etapy od křižovatky Na Vápeníku po lávku proběhla v roce 2006 souběžně se stavbou přeložky silnice I/10. 2. a 3. etapa byla zamítnuta z důvodů majetkových nejasností a neúměrných finančních nákladů na akci.
- 3) Na podzim 2008 byla podána žádost o dotaci na projekt Naučné stezky v česko-polském příhraničí s polským partnerem Powiat Jawor do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR v nákladech za českou stranu cca 10 mil. V rámci projektu je plánována oprava mostku přes náhon Jizery a zídky a prodloužení turistické stezky od zámku Hrubý Rohozec až po Kotlerovo nábřeží v centru města. Dále vytvoření dvou nových městských stezek Kamenářské a Židovské.
- 4) V roce 2008 doplněn mobiliář na Turnovský cyklookruh, v rámci katastru města byly umístěny nové tabule s aktuálními mapami

▪ **Aktivita G 1.3. Rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu (ubytování, stravování, doplňkové služby...) - zvýšení rozsahu a kvality vhodnou motivací**

Operační cíl:	Rozvoj a zkvalitnění ubytování, stravování a dalších doplňkových služeb v oblasti cestovního ruchu; využití motivačních nástrojů
Dílčí projekty:	1) Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu motivačními a marketingovými nástroji (soutěže, odměny ...viz aktivita G 3.2.) 2) Rekonstrukce a výstavba dalších ubytovacích a stravovacích kapacit, prodejen suvenýrů, upomínkových předmětů a typických regionálních produktů; 3) Rozvoj osobních služeb zaměřených na turisty a využití volného času (sauny, masáže, solária, bowling, zábavní střediska, kadeřnictví, kosmetické salóny, půjčovny automobilů, kol, úschovny zavazadel, veřejné prádelny...) 4) Sportovně rekreační areál - Maškova zahrada (venkovní koupaliště, hala se zimním stadionem)
Garant:	ad 1) – Město Turnov – odbor cestovního ruchu ad 2,3 – soukromé subjekty
Spolupracující organizace:	Město Turnov – odbor cestovního ruchu, rozvoje města, KČT, profesní sdružení
Termín realizace:	průběžně podle potřeby a disponibilních soukromých finančních zdrojů
Financování:	ad 1) – Město Turnov, ad 2,3 – soukromé subjekty
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR LK – opatření 4.1, 4.2, ROP SV – opatření 3.1,3.2, SR LK a PRK LK – opatření E 1.2, Strategie rozvoje cestovního ruchu

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Pravidelné setkávání podnikatelů probíhá 2x ročně.
- 2) Rekonstrukce a výstavba dalších ubytovacích a stravovacích kapacit, prodejen suvenýrů, upomínkových předmětů a typických regionálních produktů – byly připraveny projekty v oblasti cestovního ruchu – např. rekonstrukce a přístavba hotelu Karel IV. v hodnotě 10 mil. Kč, která sice proběhla a byla dokončena v roce 2007, ale za obtížných podmínek krácené dotace. Otázka nejistého financování z externích zdrojů negativně ovlivňuje rozvoj privátního sektoru v této oblasti.
- 3) Rozvoj osobních služeb zaměřených na turisty a využití volného času (sauny, masáže, solária, bowling, zábavní střediska, kadeřnictví, kosmetické salóny, půjčovny automobilů, kol, úschovny zavazadel, veřejné prádelny...) - probíhá pravidelné setkání zástupců Města i s podnikateli z oblasti cestovního ruchu. Podnikatelům jsou poskytovány prostřednictvím MIS propagační materiály.

Opatření G 2 *Rozvíjet tradiční i nové formy cestovního ruchu (např. kongresová turistika, agroturistika...), vytvořit konkurenceschopné produkty cestovního ruchu s cílem udržet (prodloužit pobyt) turisty ve městě a okolí, využít přírodního zázemí města k budování rekreačních zón*

Přehled aktivit:

- Aktivita G 2.2. Program rozvoje agroturistiky, ekoturistiky a venkovské turistiky v Turnově a okolí – skalní města
- Aktivita G 2.3. Program rozvoje nových produktů a forem cestovního ruchu a volnočasových aktivit

▪ **Aktivita G 2.2. Program rozvoje agroturistiky, ekoturistiky a venkovské turistiky v Turnově a okolí – skalní města**

Operační cíl:

Rozvoj nových forem cestovního ruchu (agroturistiky, ekoturistiky a venkovské turistiky); rozšíření produktové nabídky
Viz Strategie rozvoje cestovního ruchu

Dílčí projekty:

- 1) Vytvoření ekocentra pro oblast Českého ráje
- 2) Propagace ekologicky šetrného cestovního ruchu a venkovské turistiky
- 3) Rozšíření ubytovacích kapacit na venkově – cílená podpora
- 4) Vytvoření tematických programů zaměřených na venkovskou turistiku

Garant:

Město Turnov – odbor cestovního ruchu

Spolupracující organizace:

Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Sdružení Český ráj, cestovní kanceláře, soukromé subjekty, CzechTourism

Termín realizace:

Průběžně v závislosti na disponibilních zdrojích a spolupráci soukromých subjektů

Financování:

Město Turnov, zdroje z fondů EU, soukromé zdroje

Návaznost na strategické

SROP – opatření 4.1, 4.2, ROP SV – opatření 3.1,3.2, SR LK a

dokumenty a operační programy:

PRK LK – opatření E 1.1,1.2, 2.1, 2.2, Strategie rozvoje cestovního ruchu

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Vytvoření ekocentra pro oblast Českého ráje – v roce 2005 bylo znovu otevřeno informační centrum CHKO v arboretu Bukovina, o které se stará Středisko ekologické výchovy. Ekocentrum Českého ráje by v budoucnu mohlo být součástí plánovaného návštěvnického centra v Turnově (viz aktivita G 2.3. Bod 8).
- 2) Propagace ekologicky šetrného cestovního ruchu a venkovské turistiky – v oblasti venkovské turistiky zatím nevznikl nový marketingový produkt. Turisté zatím tento produkt nevyžadují a ani ze strany podnikatelů není zájem. Je hotova brožura – katalog: Regionální produkt Český ráj, která byla poprvé představena na veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha 2009.
- 3) Rozšíření ubytovacích kapacit na venkově – cílená podpora – ze strany Města není řešeno. Probíhá spolupráce Města s mikroregiony a jejich konzultanty. V roce 2005 vznikl ve Sdružení Český ráj turistický program na prezentaci venkovské turistiky s tématem ekologická turistika a agroturistika.
- 4) Vytvoření tematických programů zaměřených na venkovskou turistiku- viz body 2). Český ráj připravuje brožuru: Regionální produkt Český ráj, probíhá certifikace výrobců.

▪ Aktivita G 2.3. Program rozvoje nových produktů a forem cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Operační cíl:

Rozvoj nových produktů a forem cestovního ruchu a volnočasových aktivit (rekonstrukce a zpřístupnění dalších památek na území města, vznik nových zařízení - např. horolezecké muzeum, regionální návštěvnické centrum, využití památkových objektů ke kulturním a společenským akcím, budování informačního systému k památkovým objektům, naučných stezek apod., využití potenciálu tradiční řemeslné výroby pro turistiku, kulturních amatérských aktivit ...)

Dílčí projekty:	Viz Strategie rozvoje cestovního ruchu 1) Rozvoj kulturního cestovního ruchu – spolupráce s provozovateli kulturních zařízení na rozšíření nabídky pro návštěvníky města 2) Vytvoření tematických produktů (Církevní památky, Drahý kámen a šperk v Českém ráji...) 3) Komerencializace lidových tradic (poutě na Valdštejně, Vánoční trhy v Turnově...) 4) Využití lidové a řemeslné tradice (exkurze do tradičních výrobních provozů – zpracování drahých kamenů, šperkařství...) 5) Podpora rozvoje pěší turistiky a cykloturistiky 6) Rozvoj dalších forem CR, resp. nabídky produktů (jízdy kočárem či dostavíčkou, rafting, paragliding, skiering, hipposkiering, travní lyžování, létání v balónech, sportovní rybaření...) 7) Horolezecké muzeum v kontextu na místní tradici a na komplexnost projektu rozvoje místní nabídky ve vazbě na rekonstrukci a rozšíření Muzea Českého ráje 8) Regionální návštěvnické centrum Českého ráje ve vazbě na území Muzea Českého ráje (dotvoření turistické nabídky spolu s areálem Muzea Českého ráje, městského parku a letního kina) 9) vybudování rekreační zóny v oblasti podél toku řeky Jizery v Dolánkách 10) Geopark Český ráj
Garant:	Město Turnov – odbor cestovního ruchu, Muzeum Českého ráje
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Sdružení Český ráj, cestovní kanceláře, soukromé subjekty, CzechTourism
Termín realizace:	Průběžně v závislosti na disponibilních zdrojích a spolupráci soukromých subjektů
Financování:	Město Turnov, Liberecký kraj, zdroje z fondů EU, soukromé zdroje
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SR OP – opatření 4.1, 4.2, ROP SV – opatření 3.1,3.2, SR LK a PRK LK – opatření E 1.1,1.2, 2.1, 2.2, Strategie rozvoje cestovního ruchu

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- V roce 2008 vydány nové tematické propagační materiály: Turnovské šperkařství a kamenářství, Turnovské kostely, Turnov a židé, Synagoga Turnov
- V roce 2008 zpřístupněna nová kulturní památka – synagoga (využití památky v roce 2009 i ke kulturním a vzdělávacím účelům)
- Regionální návštěvnické centrum Českého ráje má naději na realizaci v rámci developerského projektu sportovního areálu Maškovy zahrady, jehož studie byla prezentována na zastupitelstvu v listopadu 2008.
- Muzeum Českého ráje v Turnově připravuje stavbu Kamenářského domu.

Opatření G 3 *Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb péči o rozvoj lidských zdrojů v oblasti ČR a jejich motivací; posílit marketing a propagaci ve spolupráci s dalšími obcemi v regionu Český ráj*

Přehled aktivit:

- Aktivita G 3.1. Program rozvoje propagace a marketingu v rámci turistické marketingové oblasti Český ráj, budování regionálního destinačního managementu
- Aktivita G 3.2. Program rozvoje lidských zdrojů v oblasti ČR (školení, certifikace...)
- Aktivita G 3.3. Regionální funkce Informačního centra Turnov zajistit i formálně
Regionální informační centrum Českého ráje, informační a rezervační systém regionu

▪ Aktivita G 3.1. Program rozvoje propagace a marketingu v rámci turistické marketingové oblasti Český ráj, budování regionálního destinačního managementu

Operační cíl:

Rozvoj propagace a marketingu ve spolupráci se Sdružením Český ráj s cílem přilákání solventní klientely do města a regionu
Viz Strategie rozvoje cestovního ruchu

Dílní projekty:

- 1) Podpora zápisu Škalních měst Českého ráje do Seznamu světového dědictví UNESCO (žádost ČR prozatím stažena)
- 2) Prezentace města a regionu Český ráj na výstavách a burzách cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí
- 3) Vydávání propagačních materiálů s jednotným designem
- 4) Koordinace marketingových a propagačních záměrů v rámci celého Českého ráje
- 5) Rozšíření činnosti MIS v Turnově, budování sezónních informačních středisek v turisticky atraktivních lokalitách
- 6) Rozvoj propagace na internetu, aktualizace webových stránek
- 7) Budování regionálního destinačního managementu

Garant:

Město Turnov – odbor cestovního ruchu

Spolupracující organizace:

Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Sdružení Český ráj, cestovní kanceláře, soukromé subjekty, CzechTourism

Termín realizace:

průběžně v závislosti na disponibilních zdrojích a spolupráci soukromých subjektů

Financování:

Město Turnov, zdroje z fondů EU, soukromé zdroje

Návaznost na strategické

SROP – opatření 4.1, 4.2, ROP SV – opatření 3.2, R LK a PRK

dokumenty a operační programy:

LK – opatření E 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, Strategie rozvoje cestovního ruchu

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- v roce 2005 – Český ráj se stal 25. evropským geoparkem v rámci UNESCO
- získání několika prestižních ocenění: Grand prix Regiontour za Nabídku turistických programů na Veletrhu Regiontour Brno, 2. Místo za Nejlepší propagační materiál na Veletrhu Holiday World, ocenění Vydavatelství COT media za Nabídku turistických programů – kategorie: Turistický produkt.

▪ **Aktivita G 3.2. Program rozvoje lidských zdrojů v oblasti CR (školení, certifikace...)**

Operační cíl:	Zkvalitnění poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu formou školení pracovníků, certifikace zařízení a služeb apod.
Dílčí projekty:	Viz Strategie rozvoje cestovního ruchu 1) Podpora programu vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu 2) Zkvalitnění gastronomické obsluhy a zlepšení nabídky o místní speciality a tradiční jídla 3) Podpora nejrůznějších soutěží mezi poskytovateli turistických služeb s cílem zvyšování kvality (viz. G 1.3.) 4) Podpora zavádění certifikace ubytovacích a stravovacích zařízení a kvality doplňkových služeb (viz. G 1.3.)
Garant:	Sdružení Český ráj, odbor cestovního ruchu Města Turnova
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Sdružení Český ráj, cestovní kanceláře, soukromé subjekty, CzechTourism
Termín realizace:	Průběžně v závislosti na disponibilních zdrojích a spolupráci soukromých subjektů
Financování:	Město Turnov, zdroje z fondů EU, soukromé zdroje
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SROP – opatření 4.1, 4.2, ROP SV – opatření 3.2, SR LK a PRK LK – opatření E 1.1.,1.2, 2.1, 2.2, Strategie rozvoje cestovního ruchu

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Viz Strategie rozvoje cestovního ruchu

- 1) Sdružení ČR připravuje vzdělávání pracovníků informačních středisek a pracovníků v CR v rámci dotačních programů EU 2007-2013.
- 2) Zkvalitnění gastronomické obsluhy a zlepšení nabídky o místní speciality a tradiční jídla – Město Turnov nezajišťuje. V tomto směru plní významnou roli OAHŠ a ISS.
- 3) Podpora nejrůznějších soutěží mezi poskytovateli turistických služeb s cílem zvyšování kvality (viz. G 1.3.) - nebylo řešeno.
- 4) Podpora zavádění certifikace ubytovacích a stravovacích zařízení a kvality doplňkových služeb (viz. G 1.3.) - vzniká projekt partnerství s privátním sektorem. Sdružením Český ráj ve spolupráci s hospodářskou komorou chtějí připravit certifikaci kvality služeb cestovního ruchu. Jednalo by se o jednoduchou regionální certifikaci ubytovacích a stravovacích zařízení podle stanovených základních podmínek. Zatím akce trvá.

▪ **Aktivita G 3.3. Regionální funkcí Informačního centra Turnov zajistit i formálně Regionální informační centrum Českého ráje, informační a rezervační systém regionu**

Operační cíl:	Rozvoj informačních služeb MIS Turnov ve spolupráci se Sdružením Český ráj s cílem přilákání turistů do města a celého regionu
----------------------	--

Dílčí projekty:	1) Rozvoj informačních služeb 2) Rozvoj rezervačních služeb 3) Marketingové a propagační aktivity v rámci celého Českého ráje
Garant:	Město Turnov – odbor cestovního ruchu
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, Sdružení Český ráj, cestovní kanceláře, soukromé subjekty, CzechTourism
Termín realizace:	průběžně v závislosti na disponibilních zdrojích a spolupráci soukromých subjektů
Financování:	Město Turnov, zdroje z fondů EU, soukromé zdroje
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SROP – opatření 4.1, 4.2, ROP SV 3.2, SR LK a PRK LK – opatření E 1.1., 1.2, 2.1, 2.2, Strategie rozvoje cestovního ruchu

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Svojí náplní MIS Turnov plní funkci také regionálního informačního centra v oblasti celého Českého ráje a ve spolupráci se Sdružením Český ráj se podílí na kooperaci všech informačních center v Českém ráji.
- 2) V roce 2007 byl získán grant Phare na vytvoření internetového rezervačního systému Českého ráje.
- 3) Jsou zajišťovány průběžně – viz body výše.

2.8. H – Životní prostředí

Opatření H 1 *Revitalizovat povodí Jizery s cílem snížení rizika povodňových stavů*

Přehled aktivit:

- Aktivita H 1.1. Zpracování a vyhodnocení studií protipovodňových opatření na řece Jizeře a v jejím povodí v Turnově a okolí (spolupráce a realizace – Povodí Labe).
- Aktivita H 1.2. Postupná realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí (dle podnětů a návrhů aktivity H 1.1.).
- Aktivita H 1.3. Důsledná realizace všech protipovodňových opatření předpokládaných a navržených Regulačním plánem centra města, a to jak v aktivní zóně toku Jizery, tak v celém území reálné maximální záplavy.

▪ **Aktivita H 1.1. Zpracování a vyhodnocení studií protipovodňových opatření na řece Jizeře a v jejím povodí v Turnově a okolí**

Operační cíl:

Zpracovat ve spolupráci s Povodím Labe studie protipovodňových opatření na řece Jizeře a v jejím povodí v Turnově a okolí. Navrhnout konkrétní investice k realizaci protipovodňových opatření a revitalizaci toku (budování hrází, suchých poldrů, regulovaného jezu, úprava – zprůchodnění toku aj.)

Garant:

Město Turnov – odbor rozvoje města, ŽP, odbor správní

Spolupracující organizace:

Povodí Labe, Liberecký kraj – odbor ŽP, OÚPSŘ, zpracovatel ÚPN

Termín realizace:	2005+ (podle disponibilních zdrojů)
Financování:	Město Turnov, Povodí Labe, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura – opatření 3.1, OP ŽP – opatření 1.3 PRK LK – problémový okruh D – Životní prostředí, opatření D 1.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) V rámci projektované a projednávané studie Severozápadní silniční komunikace v úseku od ul. Palackého přes Luka až po náhon VE byla fy. DHI Hydroinform hydrotechnicky modelována varianta ohrázení části města nad Palackého ulicí.

2)

Závěry :

Již modelace při návrhu Regulačního plánu centra města ukázala, že i **bez uvažování sklopného jezu a zkapacitnění koryta pod mostem**, je možno realizovat hráz jako ochrannou do cca 500 m³/sec – tj. zhruba průtok Q20 a v reálu max. povodně roku 2000. Vyšší průtoky by se již „nevešly“ do mostu v ul. Palackého a přelévaly by se přes hráz.

Nyní **za předpokladu sklopného jezu a zkapacitněného koryta** by byla situace ještě příznivější. Za výrazně zvýšené rychlosti proudění by průtočný profil mostu provedl průtok cca 633 m³/sec - z celkového průtoku údolím Jizery 687 m³s⁻¹, tj. jen 55 m³s⁻¹ by protékalo Malou Jizerou a tedy městskou zástavbou.

Co je na výsledcích modelování překvapivé a co jsme neočekávali :

Při dalších pomocných výpočtech byl postupně snižován průtok Jizerou (profilem Palackého mostu) až na 528 m³s⁻¹, tj. průtok Malou Jizerou a městskou zástavbou zvyšován až na 159 m³s⁻¹. Podstatná část povodňového průtoku z Malé Jizery se však vrací do koryta Jizery nad jezem a zbylá část postupně v úseku bezprostředně pod jezem až zhruba po železniční most. V důsledku toho úroveň hladiny nad jezem zůstává prakticky nezměněna při různém přerozdělení průtoků mezi hlavní tok Jizery a Malou Jizerou a téměř konstantní úroveň hladiny nad jezem (cca 249,0 m n.m.) vzdouvá hladinu směrem k profilu mostu a ta se na poproudí straně prakticky nemění (rozdíly v úrovni hladiny do 5 cm). Na protiproudí straně mostu jsou rozdíly výraznější (při menším průtoku profilem není třeba tak velkého sklonu hladiny), přesto se však nepodařilo dosáhnout nižší hladiny na protiproudí straně než 249,7 m n.m., tj. mostní profil je stále stejně zahlcen / bez vlivu toho, jakou část povodňového průtoku pustíme do ulic města /.

Co z toho vyplývá : Za předpokladu sklopného jezu a komplexního provedení II. etapy protipovodňových opatření / tj. zkapacitnění koryta + hráz / je možno lokalitu Luk, ulic Na Trávnici a Palackého před běžnými velkými povodněmi zcela ochránit. Do skupiny „běžnými velkými povodněmi“ možno zařadit např. ještě v paměti města dostatečně živé povodně v letech 1978 a 2000. Koňský trh mezi ochráněnými nezmiňují, neboť ten bude zčásti zaplaven „odspodu“.

- 3) Jsou zpracovány 2 studie na rozšíření koryta pod mostem a levostrannou nábrežní zed':

- Varianta hlubší za cca 40 mil. Kč
- Varianta asi o 0,25m mělčí s jednodušším založením opěrných zdí za cca 23 mil Kč
- Je tu obava, že náklady nejsou v příznivé relaci k velikosti ochráněného majetku, a proto je tu návrh na rozšíření této etapy o ohrázení dolní části města – ve smyslu návrhu regulačního plánu centra města a SZ silniční komunikace.

- 4) Správci toků (Zemědělská správa a Povodí Labe) stanovily záplavy a jejich aktivní zóny pro Q100 na malých vodních tocích Stebénka a Libuňka – zejména v úsecích katastru města Turnova. Jsou zakreslené v digitálním povodňovém plánu Kraje, nejsou zatím vyhlášené, ale to již není v kompetenci Města.

- 5) Je zpracovávána studie revitalizace toku Jizery od Turnova až do Svijan – se zřetelem na rekreační využití území.

▪ **Aktivita H 1.2. Postupná realizace protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí (dle podnětů a návrhů aktivity H 1.1.)**

Operační cíl:	Realizovat ve spolupráci s Povodím Labe návrhy protipovodňových opatření na řece Jizeře v Turnově a okolí (přestavba jezu u Juty na pohyblivý, zvětšení průtočného profilu mostu Palackého, protipovodňové hráze na Lukách, nábřežní zdi, čištění toku aj.)
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města, ŽP, odbor správní
Spolupracující organizace:	Povodí Labe, Liberecký kraj – odbor ŽP, OÚPSŘ, zpracovatel ÚPN
Termín realizace:	2004+ (podle disponibilních zdrojů)
Financování:	Město Turnov, Povodí Labe, zdroje EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura – opatření 3.1, OP ŽP – opatření 1.3 PRK LK – problém. okruh D – Životní prostředí, opatření D1.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

1) V září 2008 byla zahájena rekonstrukce jezu u Juty na Jizeře. Dokončena má být stavba v listopadu 2009. Je hotová PD a je vydáno SP na rybí přechod, dosud není znám dodavatel.

2) Funguje přepracovaný systém povodňového vyrozumění a výstrah. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje je zajišťováno:

- komunikace s vodoměrnou sítí ČHMÚ na horním toku Jizery, mj. vodoměrná síť byla doplněna o 2 nové stanice : Jizerka a Mumlava

- vytvoření centra WEB-ových informací o průtocích na stránkách

[http:// www.hladiny.cz/turnov/turnov.htm](http://www.hladiny.cz/turnov/turnov.htm)

- vytvoření digitální podoby povodňového plánu Libereckého kraje, včetně našeho zájmového povodí Jizery.

3) Z hlediska průchodu povodní bezpečně :

- je dokončená novostavba rodinného domu p. Kořínka na Koňském trhu (pod Komerční bankou)

- dokončena stavba sjezdového 5. ramene okružní křižovatky před restaurací Magic s přemostěním Stebénky.

▪ **Aktivita H 1.3. Důsledná realizace všech protipovodňových opatření předpokládaných a navržených Regulačním plánem centra města, a to jak v aktivní zóně toku Jizery, tak v celém území reálné maximální záplavy**

Operační cíl:	Maximální možné uvolnění průchodu velkých povodní v minulosti neuváženě zastavěnou údolní nivou dolní části města tak, jak naznačuje koncept Regulačního plánu centra. V žádném případě nepřipustit další zhoršení stávajícího stavu.
Dílčí projekty:	Revitalizace toku včetně protipovodňového opatření v údolí Stebénky a Lubuňky a následná realizace
Garant:	Město Turnov – odbor rozvoje města, ŽP, odbor správní, Staveb.úřad

Spolupracující organizace:	Povodí Labe, Liberecký kraj – odbor ŽP, OÚPSŘ, zpracovatel ÚPN
Termín realizace:	2004+
Financování:	Město Turnov, Povodí Labe, dílčí investoři v území, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SP-aktivita B 1.1- zpracování Regulačního plánu centra, studie „Povodňový model Jizery“ (DHI Hydroinform Praha 2002), OP Infrastruktura – opatření 3.1, OP ŽP – opatření 1.3 PRK LK – problémový okruh D – Životní prostředí, opatření D 1.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

1) V rámci zpracování projednávání RP centra města a následně studie severozápadní silniční komunikace byly prověřeny a projednány 4 možné varianty zvýšení kapacity koryta Jizery – zejména v profilu mostu v ul. Palackého. Byla zvolena jedna varianta - sklopný jez a rozšíření koryta Jizery. Možné finanční varianty viz bod 2) v H 1.2.

2) Nové stavby v záplavovém území jsou důsledně prověřovány z hlediska možných povodňových dopadů. Jedná se zejména o :

- připravovanou stavbu Obchodního centra na Koňském trhu

- připravovanou stavbu přeložky místních komunikací na Koňském trhu

Vynucená řešení, kdy by Regulační plán mohl působit zhoršení povodňových odtokových podmínek /jmenovitě přemostění odpadu z vodní elektrárny pod okružní komunikací Koňského trhu/, musí být kompenzována jinými opatřeními.

Opatření H 2 Optimalizovat způsob likvidace odpadů s cílem jejich minimalizace a zvýšení využití separovaných složek, včetně biologického odpadu

Přehled aktivit:

- Aktivita H 2.1. Optimalizace způsobu likvidace odpadů s cílem jejich minimalizace a maximálního možného využití separovaných složek, včetně biologického odpadu.
- Aktivita H 2.2. Ekologická osvěta, propagační a vzdělávací kampaň zaměřená na zvyšování podílu separovaného odpadu a jeho následného využití.
- Aktivita H 2.3. Program odstraňování starých ekologických zátěží (nezabezpečené a „černé“ skládky).

▪ Aktivita H 2.1. Optimalizace způsobu likvidace odpadů s cílem jejich minimalizace a maximálního možného využití separovaných složek, včetně biologického odpadu

Operační cíl:

Zpracovat Plán odpadového hospodářství města Turnova a realizovat konkrétní výstupy (rozšíření separovaného sběru, zavedení separace bioodpadu aj.) v návaznosti na Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Dílčí projekty:

- 1) Plán odpadového hospodářství
- 2) Zvýšení podílu separace odpadů v Turnově – RN: 5 mil. Kč
- 3) Městská kompostárna biologicky rozložitelných odpadů – 3 mil. Kč

Garant:

Město Turnov – odbor životního prostředí

Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor životního prostředí a zemědělství, TST a další subjekty působící v oblasti odpadového hospodářství
Termín realizace:	2005+ (podle disponibilních zdrojů)
Financování:	Město Turnov, TST, fondy EU, Norský finanční mechanismus a finanční mechanismus ESVO
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura–opatření 3.4, OP ŽP – opatření 4.1, Plán odpad. hospodářství Libereckého kraje, PRK LK – opatření D 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Plán odpadového hospodářství – je zpracován na období 2005-2010
- 2) Zvýšení podílu separace odpadů v Turnově – náklady: 5 mil. Kč – průběžná optimalizace sběrných míst, zavedení pytlového sběru tříděných odpadů z domácností (směsný plast, papír, tetrapack – od 7/2008), průběžně chceme rozšiřovat druhy sbíraných odpadů a optimalizovat svozy.
- 3) Městská kompostárna biologicky rozložitelných odpadů – 3 mil. Kč – kompostárna zahájila provoz 1.11.2008

▪ **Aktivita H 2.2. Ekologická osvěta, propagační a vzdělávací kampaň zaměřená na zvyšování podílu separovaného odpadu a jeho následného využití**

Operační cíl:	Realizovat propagační a vzdělávací kampaň zaměřenou na rozšíření separovaného sběru v domácnostech, ve školách a na pracovištích
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor životního prostředí a zemědělství, TST a další subjekty působící v oblasti odpadového hospodářství
Termín realizace:	2005+ (podle disponibilních zdrojů)
Financování:	Město Turnov, TST, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	OP Infrastruktura–opatření 3.4, OP ŽP – opatření 7.1, Plán odpad. hospodářství Libereckého kraje, PRK LK – opatření D 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Probíhá průběžné informování formou letáků a článků v tisku.

▪ **Aktivita H 2.3. Program odstraňování starých ekologických zátěží (nezabezpečené a „černé“ skládky)**

Operační cíl:	Realizovat systém prevence vzniku černých skládek (osvětová kampaň, ekonomická opatření – stimulační i sankční)
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor životního prostředí a zemědělství, TST a další subjekty působící v oblasti odpadového hospodářství
Termín realizace:	2005+ (podle disponibilních zdrojů)
Financování:	Město Turnov, TST, fondy EU

Návaznost na strategické dokumenty a operační programy: OP Infrastruktura–opatření 3.4, OP ŽP – opatření 4.2, Plán odpad. hospodářství Libereckého kraje, PRK LK – opatření D 2.1, SFŽP

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Probíhá průběžné informování občanů o možnostech nakládání s odpady, kontroly na úseku nakládání s odpady (případné využití sankcí).

Opatření H 3 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně

Přehled aktivit:

- Aktivita H 3.1. Obnova a údržba stávajících ploch zeleně, dřevin rostoucích mimo les a městských lesů
- Aktivita H 3.2. Realizace nových městských parků a zelených ploch (areál Maškovy zahrady, Koňského trhu aj.).

▪ Aktivita H 3.1. Obnova a údržba stávajících ploch zeleně, dřevin rostoucích mimo les a městských lesů

Operační cíl:

Postupná obnova zelených ploch v parcích i v obytné zástavbě (Metelkovy, Rývovy sady, park u Letního kina, revitalizace zelených ploch na sídlištích, obnova alejí podél komunikací...); postupná obnova příměstských lesů, změna druhové skladby podle Lesního hospodářského plánu (LHP) s ohledem na určení funkce

Dílčí projekty:

- 1) Rekonstrukce městského centrálního parku Přátelství (obnova parku v centrální části města a jeho propojení přes Františkánskou zahradu s ul. 5. května a Skálovou; plocha – 220 arů, nahrazení mobiliáře ...) - 17 mil. Kč, zahájení realizace 2005
- 2) Pokračování obnovy Metelkových a Rývových sadů (Alej legií)
- 3) Obnova sídlištní zeleně (sídliště Výšinka, Přepeřská, J. Patočky)
- 4) Obnova aleje v Nádražní ulici aj.
- 5) Rekonstrukce hřbitovní zeleně – hřbitovy u Mariánského kostela, na Hruštici a v Mašově
- 6) Obnova městských lesů s cílem návratu k původní skladbě dřevin
- 7) Rozvoj příměstských lesů (Vesecko) s cílem zajištění možnosti rekreačního využití
- 8) Obnova rybníků pod zámek Hrubý Rohozec v údolí Jizery
- 9) Revitalizace příměstského lesa Struhy – v návaznosti též na Stebenku – rekreační využití a revitalizace přírodních složek

Garant:

Spolupracující organizace:

Město Turnov – odbor životního prostředí
zahradnické a stavební firmy, Lesy ČR, soukromí vlastníci lesů, lesnické firmy

Termín realizace:

podle disponibilních zdrojů

Financování:

Město Turnov, SFŽP, fondy EU

Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:

OP ŽP – opatření 6.3, 6.5, Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, PRK LK –opatření D 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Rekonstrukce městského centrálního parku Přátelství - nebylo zatím vydáno stavební povolení na centrální park Přátelství z důvodu námitek sousedících vlastníků. Hledají se varianty řešení.
- 2) Pokračování obnovy Metelkových a Rývových sadů (Alej legií)- byla zpracována projektová dokumentace na vstupní část Metelkových sadů až po modřínovou alej. Byla podána žádost o dotaci na vstupní část Metelkových sadů nadaci Proměny. Žádost však neuspěla. Další realizace závisí na získání dotací z EU v rámci přeshraniční spolupráce.
- 3) Obnova sídlištní zeleně (sídliště Výšinka, Přepeřská, J. Patočky) - základní údržba sídlištní zeleně se provádí průběžně z peněz Města. V roce 2008 byly kompletně ošetřeny lipové aleje v sídlišti U nádraží. Dále byla realizována regenerace zeleně u dalšího obytného bloku v sídlišti Přepeřská a další projekty sadových úprav v Turnově (sadové úpravy před městským divadlem.)
- 4) Obnova aleje v Nádražní ulici - hotovo.
- 5) V letošním roce byl aktualizován projekt regenerace městských hřbitovů a vybraných ploch v katastru města Turnov (Maškova zahrada, školní zahrada u ZŠ ul. Skálova, zahrada u Gymnázia) a byla podána žádost o dotaci v rámci Operačních programů ŽP.
- 6) Byla dokončena studie rozvoje příměstského lesa Farářství. Žádosti o dotace na tuto akci budou řešeny v roce 2009. Běžná údržba lesa se provádí průběžně.
- 7) Rozvoj příměstských lesů (např. Vesecko ..) - beze změn.
- 8) Na podzim 2008 byla podána žádost o dotaci na Revitalizaci vodních nádrží do OPŽP.

▪ Aktivita H 3.2. Realizace nových městských parků a zelených ploch
--

Operační cíl:	Realizace nových zelených ploch ve městě (např. areál Maškovy zahrady, Koňského trhu, tvorba nových alejí podél komunikací aj.)
Dílčí projekty:	1) Realizace parku v areálu Maškovy zahrady (v návaznosti na výstavbu sportovních zařízení) 2) Realizace parku v areálu Koňského trhu (v návaznosti na výstavbu zařízení obchodu a služeb) 3) Tvorba uliční zeleně (výsadba nových alejí) 4) Přihlášení města Turnov a aplikace kritérií do projektu „Zelené město“.
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Spolupracující organizace:	zahradnické a stavební firmy
Termín realizace:	podle disponibilních zdrojů
Financování:	Město Turnov, SFŽP
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, PRK LK – priorita D – Životní prostředí, opatření D 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Realizace parku v areálu Maškovy zahrady (v návaznosti na výstavbu sportovních zařízení) – řeší se v souvislosti s developerským projektem Maškovy zahrady, který byl předložen na listopadovém zasedání zastupitelstva.
- 2) Realizace parku v areálu Koňského trhu - beze změn.
- 3) Tvorba uliční zeleně (výsadba nových alejí) - v roce 2008 byla poskytnuta částečná dotace z KÚLK na novou alej Turnov – Daliměřice. K realizaci došlo v říjnu 2008.

Opatření H 4 Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory)

Přehled aktivit:

- Aktivita H 4.1. Zpracování projektové dokumentace na schválené prvky ÚSES
- Aktivita H 4.2. Realizace prvků ÚSES po jednotlivých dílčích etapách

▪ Aktivita H 4.1. Zpracování projektové dokumentace na schválené prvky ÚSES

Operační cíl:	Zpracování konkrétních projektů k realizaci prvků ÚSES podle schváleného Generelu SES na území města Turnova
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Spolupracující organizace:	zahradnické firmy
Termín realizace:	podle disponibilních zdrojů
Financování:	Město Turnov, SFŽP, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, ÚPN VÚC LK, PRK LK – opatření D 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Revize plánována na rok 2009 podle možnosti financí.

▪ Aktivita H 4.2. Realizace prvků ÚSES po jednotlivých dílčích etapách

Operační cíl:	Rekonstrukce stávajících a zakládání navržených prvků ÚSES, zejména biocentra a biokoridorů podle schváleného Generelu SES na území města Turnova
Dílčí projekty:	1) Realizace navrženého biokoridoru propojujícího stávající biocentrum Šetřilovsko se stávajícím biocentrem Struhy, Vrchhůra, Kyselovsko, Valdštejsko. V uvedené trase založit liniovou zeleň o šíři min. 20 m, v okraji vést cykloturistickou a pěší cestu spojující Šetřilovsko a Pelešany (etapovitá akce po úsecích – např. Biokoridor Hruštica – Károvsko) – 8 mil. Kč 2) Říční niva Jizery, 3) Revitalizace biokoridoru Stebénky a Libuňky, 4) Propojení Jizery s lesním komplexem Vesecka přes sídliště Jana Patočky aj.

Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj – odbor ŽP a zemědělství, OÚPSŘ, zahradnické firmy
Termín realizace:	podle disponibilních zdrojů
Financování:	Město Turnov, SFŽP, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, ÚPN VÚC LK, PRK LK – opatření D 2.1

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:
Revize plánována na rok 2009 podle možnosti financí.

Opatření H 5 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší

Přehled aktivit:

- Aktivita H 5.1. Program zlepšení kvality ovzduší

Aktivita H 5.1. Program zlepšení kvality ovzduší

Operační cíl:	Zpracování a postupná realizace Programu zlepšení kvality ovzduší: stanovit příčiny znečištění ovzduší – vytipovat hlavní zdroje znečišťování, navrhnout opatření ke zlepšení kvality ovzduší, spolupráce s provozovateli zdrojů, s veřejností, stanovení úkolů pro státní správu, měřicí stanice – monitoring (Turnov byl vyhlášen obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší).
Dílčí projekty:	1) Opatření ke snížení imisí prašného spadu – 5 mil. Kč, realizace 2005 2) Monitorování kvality ovzduší v Turnově – 6,5 mil Kč, 2005+
Garant:	Město Turnov – odbor životního prostředí
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj, SFŽP ČR, Ekotoxa Opava s.r.o.
Termín realizace:	od r. 2005
Financování:	Město Turnov, SFŽP, fondy EU, Norský finanční mechanismus a finanční mechanismus ESVO
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Program snižování emisí a imisí a energetická koncepce Libereckého kraje

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

- 1) Opatření ke snížení imisí prašného spadu – do snížení emisí se zapojují i podnikatelské subjekty v souvislosti s možností získání dotace na modernější technologie z OPŽP.
- 2) Monitorování kvality ovzduší v Turnově - hotovo.

2.9. I – Bezpečnost

Opatření I 1 **Zvýšit pocit bezpečí u občanů Turnova**

Přehled aktivit:

- Aktivita I 1.1. Zpracování seznamu krizových a zájmových míst
- Aktivita I 1.2. Zpracování seznamu zájmových skupin
- Aktivita I 1.3. Koncepční součinnost PČR, MP, sociálního odboru a dalších

▪ Aktivita I 1.1. Zpracování seznamu krizových a zájmových míst

Operační cíl:	Zpracovat seznam krizových a zájmových míst ve městě Turnově z hlediska bezpečnosti.
Dílčí projekty:	Aktualizace seznamu krizových míst s důrazem na bezpečnost obyvatel Turnova
Garant:	Město Turnov – Městská policie
Spolupracující organizace:	Obvodní oddělení Policie ČR, Město Turnov – sociální odbor
Termín realizace:	2004 – 2005
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

V návaznosti na seznam zájmových míst bylo realizováno rozšíření kamerového systému ve městě. V letech 2009-2010 je prioritou realizovat bezpečnostně-preventivní opatření v lokalitách sídliště U nádraží, oblast městského parku u letního kina, část Skálava v sportovní areál (hala TJ, atletický stadion). Mezi zájmová místa jsou zařazeny zejména provozovny nočních podniků a jejich okolí.

▪ Aktivita I 1.2. Zpracování seznamu zájmových skupin

Operační cíl:	Zpracovat seznam zájmových skupin ve městě Turnově z hlediska bezpečnosti.
Dílčí projekty:	Aktualizace seznamu zájmových skupin s důrazem na bezpečnost obyvatel Turnov
Garant:	Město Turnov – Městská policie
Spolupracující organizace:	Obvodní oddělení Policie ČR, Město Turnov – sociální odbor
Termín realizace:	2004 – 2005
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Od 1.1.2009 je MP součástí Integrovaného záchranného systému. Proto budou služební vozy a pracovníci MP za tímto účelem dovybaveni. Projdou komplexním školením v oblasti zdravotní i požární ochrany.

V letech 2009 – 2011 MP chce navázat spolupráci v rámci své zákonné kompetence se základními a středními školami v oblasti prevence kriminality, seznámit mladistvé formou besed a přednášek s problematikou alkoholu, drog a zároveň seznámit se zákonnými postihy v této problematice. Dále

seznámit mladistvě, jaké možnosti a kompetence má MP v oblasti kriminality dětí a mladistvých.

▪ **Aktivita I 1.3. Koncepční součinnost Policie ČR, Městské policie, sociálního odboru a dalších**

Operační cíl:	Zpracovat seznam zájmových skupin ve městě Turnově z hlediska bezpečnosti.
Garant:	Město Turnov – Městská policie
Spolupracující organizace:	Obvodní oddělení Policie ČR, Město Turnov – sociální odbor, další složky ovlivňující bezpečnost (např. složky Integrovaného záchranného systému)
Termín realizace:	2004 – 2005
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Koncepční součinnost s PČR se plánuje v oblasti těchto kontrol: 1.kontrola řidičů a alkoholu při řízení vozidel, 2.kontrola vybraných restauračních zařízení – kontroly alkoholu u mladistvých, 3.spolupráce při měření rychlosti vozidel v rámci katastru obce.

Opatření I 2 Zajistit monitoring vytipovaných lokalit města a snížit v těchto lokalitách trestnou činnost proti výchozímu stavu

Přehled aktivit:

- Aktivita I 2.1. Vybudovat městský kamerový systém

▪ **Aktivita I 2.1. Vybudovat městský kamerový systém**

Operační cíl:	Vybudovat městský kamerový systém, a tím zajistit monitoring vytipovaných lokalit města a snížit v těchto lokalitách trestnou činnost proti výchozímu stavu.
Garant:	Město Turnov – Městská policie
Spolupracující organizace:	Obvodní oddělení Policie ČR
Termín realizace:	I. etapa – 2004, II. etapa – 2005, III. etapa – 2006
Financování:	Město Turnov, dotace MV ČR
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Program prevence kriminality

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Seznam realizovaných kamerových míst: 1.náměstí Č.ráje 2.Hlavlič. Náměstí 3.Hluboká ul.
4.Palackého ul. 5.nádraží ČSAD 6.Nádražní ul.
7.ulice J.Palacha 8.prostor U Raka

MP ve spolupráci s OŽP zajistila nákup mobilní kamery, která od r.2008 slouží k operativnímu

monitoringu vybraných lokalit dle aktuálních bezpečnostních potřeb.

Plán realizace rozšíření kamerového systému v letech 2009-2010: ul. Skálova (hala TJ), sídliště U nádraží, nově budovaný dopravní terminál.

Opatření I 3 *Zlepšit technické zabezpečení Obvodního oddělení Policie ČR a Městské policie*

Přehled aktivit:

- Aktivita I 3.1. Zapojit se do projektů, které pomohou vyřešit problém technického vybavení Obvodního oddělení Policie ČR a Městské policie

- **Aktivita I 3.1. Zapojit se do projektů, které pomohou vyřešit problém technického vybavení Obvodního oddělení Policie ČR a Městské policie**

Operační cíl:	Zlepšit technické vybavení OO PČR a Městské policie v Turnově tak, aby efektivním a moderním způsobem bylo možné zajistit zvýšenou bezpečnost města.
Garant:	Město Turnov – Městská policie
Spolupracující organizace:	Obvodní oddělení Policie ČR, Město Turnov – sociální odbor
Termín realizace:	Od r. 2004 – podle disponibilních zdrojů
Financování:	Město Turnov, dotace MV ČR, příp. další dotační tituly
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

V roce 2008 byla dokončena na základě státního projektu P1000 modernizace služebny Obvodního oddělení Policie ČR, v rámci níž byl dokončen bezbariérový přístup, byla zmodernizovaná vstupní hala s čekárnou. Dále oddělení získalo vybavení na detekci omamných a psychotropních látek u řidičů. Je zatím jediným v semilském okrese. V roce 2009 by mělo oddělení získat nové auto s novým designem. MP řeší zkvalitňování svého technického vybavení průběžně. V letech 2006-2008 došlo ke kompletní obnově a doplnění výzbroje a výstroje i v návaznosti s novelou zákona o obecní policii a potřeby IZSS. V tomto období byla realizována obnova a optimalizace vozovkového parku MP. S ohledem každodenní zatížení vozového parku se předpokládá jeho obnova v periodě 4 let.

V letech 2009 - 2010 plánuje MP kompletní přechod na digitální radiovou síť, která je provozně spolehlivější a bezpečnější z pohledu přenosu informací (dat).

Dále se plánuje rozšíření kamerového systému ve městě minimálně o 2 kamerové body (viz. Aktivita I 2.1.) MP v letech 2009 – 2011 rozšíří počet městských objektů připojených na PCO (pult centrální ochrany) o další minimálně další 4 objekty včetně hradu Valdštejn.

MP připravuje do r.2010 systém kompletního monitoringu vozidel MP a strážníků na základě technologie GPS, který by měl přispět k zaktivnění činnosti strážníků MP v terénu a zajištění jejich větší bezpečnosti.

MP plánuje během let 2009-2010 zajistit služebního psa a zřídí funkci psovoda (v rámci stávajícího personálního zajištění).

Zlepšování technického vybavení PČR je zcela v kompetenci MV ČR.

Opatření I 4 **Prohloubit sekundární a terciální prevenci sociálně patologických jevů**

Přehled aktivit:

- Aktivita I 4.1. Zapojit se do projektů sekundární a terciální prevence

▪ Aktivita I 4.1. Zapojit se do projektů sekundární a terciální prevence

Operační cíl:	Vypracovat program prevence kriminality a v jeho rámci vypracovávat projekty zaměřující se na sekundární a terciální prevenci kriminality. Podporovat ostatní projekty zabývající se tímto problémem.
Garant:	Město Turnov – Městská policie
Spolupracující organizace:	Obvodní oddělení Policie ČR, Město Turnov – sociální odbor
Termín realizace:	Od r. 2004 – podle disponibilních zdrojů
Financování:	Město Turnov, dotace MV ČR, Liberecký kraj, zdroje z fondů EU, další dotační tituly
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Akční plán – Turnov, opatření D 3, OP RLZ – opatření 2.1, OP RZZ – priorita 3, SR LK a PRK LK – opatření B 1.7,1.8,1.11-1.16

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Probíhá koncepční součinnost Městské policie a Policie ČR v rámci Programu prevence kriminality - programu MV ČR. Městská policie se podílí na zajišťování primární prevence (přednášky na školách o problematice patologických jevů, prevenci kriminality, drogové problematice apod.), dále na zajišťování sekundární prevence, to je na práci s ohroženými skupinami obyvatel. Zde bylo založeno občanské sdružení REP (resocializačního poradenství), kde probíhá program výchovy rodin postižených patologickými jevy a je zajišťována ve spolupráci se soudy probační a mediační služba (pro mladistvé už ohrožené kriminalitou či odsouzené). Terciální prevence kriminality se připravuje, tato oblast však dosud není právně dořešena a není definováno v rámci ČR její financování.

S odborem sociálních věcí (OSV) byla uzavřena dohoda o společném postupu při řešení přestupů mládeže. Situace je řešena systémovějším způsobem. Probíhá lepší spolupráce a komunikace s OSV a školami. Celkově probíhá efektivnější výměna informací u kriminality mládeže mezi odbory a MP.

2.10. J – Turnov jako centrum regionu

Opatření J 1 **Zkvalitnit služby veřejné správy a oboustrannou komunikaci s veřejností**

Přehled aktivit:

- Aktivita J 1.1. Zkvalitnit služby veřejné správy
- Aktivita J 1.2. Podporovat oboustrannou komunikaci s občany Turnova a navazujícího regionu
- Aktivita J 1.3. Zapojení samosprávy do společenského života
- Aktivita J 1.4. Spolupráce samosprávy s podnikateli
- Aktivita J 1.5. Spolupráce samosprávy se spolky a zájmovými sdruženími v Turnově a regionu

▪ **Aktivita J 1.1. Zkvalitnit služby veřejné správy**

Operační cíl:	Reagovat na vývoj veřejné správy. Zajistit dostatečnou informovanost veřejnosti o záměrech veřejné správy. Aplikace podnětů veřejnosti směřujících ke zkvalitnění služeb veřejné správy.
Garant:	Město Turnov
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj, pobočky ústředních orgánů státní správy v regionu
Termín realizace:	2004 -2008
Financování:	Město Turnov, pobočky ústředních orgánů státní správy v regionu, fondy EU
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	IOP – priorita 2

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Byl zaveden Czech Point, místní Agenda 21 a nové internetové stránky Města.

▪ **Aktivita J 1.2. Podporovat oboustrannou komunikaci s občany Turnova a navazujícího regionu**

Operační cíl:	Podpora oboustranné komunikace standardními formami – vydáváním brožur a informačních materiálů, pořádání anket, realizací informačních tabulí. Podporovat nové formy obousměrných elektronických komunikací – např. rychlý internet, digitální TV apod.
Garant:	Město Turnov
Spolupracující organizace:	
Termín realizace:	2004 -2005
Financování:	Město Turnov, grantové programy, dotace ze SF Evropské unie
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Strategie rozvoje LK, PR LK, SROP, OP RLZ, INTERREG IIIA

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

V rámci místní Agendy 21 byly projednávány s občany zejména investiční akce Města a strategické rozvojové plány.

▪ **Aktivita J 1.3. Zapojení samosprávy do společenského života**

Operační cíl:	Zapojení samosprávy do společenského života města a regionu účastí na připravovaných společenských akcích a organizací samostatných vlastních akcí.
Garant:	Město Turnov
Spolupracující organizace:	Občanská sdružení a zájmové organizace v regionu
Termín realizace:	2004 -2008
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Strategie rozvoje LK, PR LK – prioritní oblast B – Lidské zdroje

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:
Průběžně se plní.

▪ **Aktivita J 1.4. Spolupráce samosprávy s podnikateli**

Operační cíl:	Udržet spolupráci samosprávy s podnikateli Turnova a regionu.
Garant:	Město Turnov
Spolupracující organizace:	Podnikatelské subjekty v regionu, HK, AK, profesní svazy...
Termín realizace:	2004 -2008
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Strategie rozvoje LK, Program rozvoje Libereckého kraje, Komunitní plán, OP RLZ, SROP, OP PP, OP RZZ, ROP SV, OP PI

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:
Setkání vedení Města s podnikateli nadále probíhají cca 2x ročně.

▪ **Aktivita J 1.5. Spolupráce samosprávy se spolky a zájmovými sdruženími v Turnově a regionu**

Operační cíl:	I nadále spolupracovat se spolky a zájmovými sdruženími v Turnově a regionu a podporovat jejich činnost.
Garant:	Město Turnov
Spolupracující organizace:	Občanská sdružení, zájmové organizace a spolky v regionu
Termín realizace:	2004 -2008
Financování:	Město Turnov
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Strategie rozvoje LK, PR LK – prioritní oblast B – Lidské zdroje

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Spolupráce se spolky a zájmovými sdruženími nadále pokračuje, a to jak v oblasti finanční (kulturní činnosti podpořeny z prostředků kulturní komise, sportovní z prostředků sportovní komise a ostatní z prostředků místostarosty), tak v oblasti vlastní činnosti. Kromě spolupráce na akcích ve městě jsou spolky a organizace vysílány k reprezentaci Turnova do partnerských měst. Nově bylo zavedeno přijímání úspěšných amatérských sportovců a umělců u starostky.

Opatření J 2 Posilovat postavení města a jeho regionu

Přehled aktivit:

- Aktivita J 2.1. Účast v celostátních sdruženích měst a obcí, profesních organizacích a nadregionálních projektech
- Aktivita J 2.2. Zahraniční spolupráce
- Aktivita J 2.3. Turnov – obec III. stupně, Okres Turnov
- Aktivita J 2.4. Pomoc okolním obcím v regionu a podpora vzájemné spolupráce

▪ **Aktivita J 2.1. Účast v celostátních sdruženích měst a obcí, profesních organizacích a nadregionálních projektech**

Operační cíl:	Aktivní zastoupení města v celostátních sdruženích měst a obcí, profesních organizacích a nadregionálních projektech
Garant:	Město Turnov
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj, SMO ČR, SOLK, mikroregiony...
Termín realizace:	2004 -2008
Financování:	Město Turnov + partneři v rámci projektů
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Strategie rozvoje LK, Program rozvoje Libereckého kraje, Komunitní plán, OP RLZ, SROP, OP RZZ, ROP SV (popř. jiné operační programy a grantové fondy)

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Město Turnov je aktivním členem těchto regionálních a celostátních sdružení: Sdružení Český ráj, Euroregion Nisa, Sdružení obcí Libereckého kraje, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Mikroregion Jizera.

▪ **Aktivita J 2.2. Zahraněční spolupráce**

Operační cíl:	Rozvíjet a prohlubovat spolupráci s partnerskými městy v zahraničí
Garant:	Město Turnov
Spolupracující organizace:	Partnerská města, velvyslanectví a zastoupení příslušných států
Termín realizace:	2004 -2008
Financování:	Město Turnov + zahraniční partneři v rámci projektů
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	SROP, OP RLZ, INTERREG IIIA, ROP SV, OP RZZ, OP Přeshraněční spolupráce

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Průběžně se plní, avšak se omezují finanční prostředky, zejména na komisi pro zahraniční vztahy.

▪ **Aktivita J 2.3. Turnov – obec III. stupně, Okres Turnov**

Operační cíl:	Posilovat význam Turnova jako centra regionu. V rámci zajištění služeb Turnova jako obce III. stupně (obce s rozšířenou působností) usilovat o přestěhování (přemístění poboček) příslušných státních institucí do města. Usilovat o zřízení Okresu Turnov.
Garant:	Město Turnov
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj, pobočky ústředních orgánů státní správy v regionu
Termín realizace:	2004 -2008
Financování:	Město Turnov, pobočky ústředních orgánů státní správy v regionu
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:

Má se řešit s MVCR do konce roku 2008.

▪ **Aktivita J 2.4. Pomoc okolním obcím v regionu a podpora vzájemné spolupráce**

Operační cíl:	Zajistit pomoc okolním obcím v regionu formou finanční podpory, metodické pomoci, předáváním informací apod. Koordinace společných projektů.
Garant:	Město Turnov
Spolupracující organizace:	Liberecký kraj, obce a mikroregiony v LK, event. sousedních krajích
Termín realizace:	2004 -2008
Financování:	Město Turnov, Liberecký kraj, příslušné obce a mikroregiony
Návaznost na strategické dokumenty a operační programy:	Strategie udržitelného rozvoje LK, Program rozvoje LK, Komunitní plán, SROP, OP RLZ, INTERREG IIIA, ROP SV, OP RZZ, OP Přeshraniční spolupráce, PRV

Stav přípravy projektů k termínu březen 2009:
Průběžně se plní.

3. IMPLEMENTACE A MONITORING

Zpracovaný a schválený strategický plán je důležitým výchozím předpokladem pro naplnění priorit a cílů volené reprezentace města. Neméně důležitou fází je však implementace („uvedení do života“) a monitoring (sledování jeho plnění v čase). Příprava strategického plánu si vyžádala zapojení širokého okruhu představitelů města, odborníků s potřebnými znalostmi a zkušenostmi i případně rozdílnými pohledy na budoucnost města i laické veřejnosti. Realizace strategického plánu je však úkolem manažerským, který vyžaduje podrobný dohled nad aktivitami města a dalších organizací, které budou do realizace zapojeny. Pro tento úkol je třeba na základě zkušeností z jiných českých měst a podle programovacích zásad EU vytvořit a naplnit odpovídající struktury.

3.1. Implementace

Implementaci jednotlivých opatření a aktivit, resp. konkrétních projektů v rámci Akčního plánu zajišťuje **garant** (většinou příslušný odbor Městského úřadu nebo jím zřizovaná organizace) buď vlastními silami, nebo prostřednictvím jiného subjektu – vybraného realizátora. Na realizaci se ale spolupodílejí i členové volených orgánů, výborů a příslušných komisí.

Konkrétní akce (v předrealizační fázi) by měly být doplněny o ukazatele, určující dosažené cíle (např. nová pracovní místa, bytové jednotky, lůžka aj., včetně dodržení rozpočtových nákladů), aby bylo možné posoudit, do jaké míry byly po realizaci projektu splněny.

Dle zkušeností z jiných měst doporučujeme zřídit funkci **manažera strategického rozvoje**, který by současně plnil funkci tajemníka **Řídící skupiny pro Strategický plán města Turnova** (dále jen „ŘSSP“ nebo „Řídící skupina“). Jeho úkolem je sledovat, koordinovat a průběžně řešit problematiku plnění strategického plánu jednotlivými garanty (orgány a odbory magistrátu a institucemi i mimo městský úřad). Manažer strategického rozvoje by měl vést aktuální přehled plnění jednotlivých projektů, s jejich nositeli, zodpovědnými osobami („patrony“) z řad členů Řídící skupiny a garanty jednotlivých úkolů projednávat postup realizace, podílet se na přípravě časových plánů a řešení otázek finančního zabezpečení. Dále by měl organizovat, zajišťovat a podílet se na realizaci cílů neinvestičního charakteru a plnit úkoly strategického plánu, jejichž je nositelem.

Finančním garantem Strategického plánu, vzhledem k tomu, že převážná většina úkolů plánu

bude financována nebo spolufinancována městem a jeho organizacemi, je samo **Město Turnov** se svými existujícími strukturami a nástroji, tedy zastupitelstvem, radou města, finančním odborem, finanční komisí a rozpočtem města.

Doporučujeme pravidelně prověřovat možnosti financování ze zdrojů mimo městský rozpočet a průběžně podávat žádosti o financování ze státního a krajského rozpočtu a zvláštních fondů (SFŽP, SFDI...), projekty do jednotlivých operačních programů (OP Infrastruktura, OP PP, OP RLZ, SROP...) apod. Touto činností by měl být pověřen příslušný odbor města (finanční), popř. přímo manažer strategického rozvoje či jím pověřený subjekt (i externí spolupracující instituce).

3.2. Monitoring

Realizaci projektů je nutné pravidelně monitorovat a vyhodnocovat, aby bylo zaručeno naplnění strategických cílů – opatření, jak byly definovány ve strategickém plánu. **Monitoring** stavu jednotlivých projektů, resp. procesu realizace by měla nadále zajišťovat jmenovaná **Řídící skupina pro Strategický plán města Turnova**, složená z představitelů samosprávy, institucí a občanů, kteří se aktivně podíleli na přípravě strategického plánu. Řídící skupina je iniciativním a poradním orgánem rady města při zajišťování realizace cílů strategického plánu rozvoje a souvisejících činností. Ve spolupráci s odbory sleduje a vyhodnocuje přípravu, postup realizace a výsledný přínos cílů strategického plánu a dalších aktivit, s rozvojem města souvisejících. Průběžně provádí koordinační činnost při realizaci projektů.

Monitoring realizace projektů bude sledovat a vyhodnocovat:

- a) soulad postupu realizace s navrženým postupem a plánovaným obsahem projektu
- b) plnění stanovených úkolů pro garanty realizace a spolupracující subjekty
- c) dosažené cíle realizace každého projektu v porovnání s cíli stanovenými ve strategické části pro dané aktivity a opatření
- d) efektivitu využití a objem vynaložených finančních prostředků v porovnání s plánovaným objemem finančních prostředků
- e) spotřebovaný čas na realizaci v porovnání s plánovaným časovým rámcem realizace.

Komplexní monitoring by měla Řídící skupina (pokud si tuto činnost nevyhradí přímo Rada města Turnova) provádět minimálně 1x ročně. Na základě zhodnocení plnění úkolů, vyplývajících ze Strategického plánu, vypracuje monitorovací zprávu o realizaci činností a projektů, kterou předloží starostovi (radě města) a následně zastupitelstvu. Monitorovací zpráva bude obsahovat vyhodnocení realizací projektů dle bodů ad a) - e).

Pokud z monitorovací zprávy vyplyne, že realizace projektů probíhá jinak než bylo stanoveno v akčním plánu, učiní zastupitelstvo takové úkony směrem ke garantovi realizace, aby realizace probíhala dle schváleného plánu.

3.3. Aktualizace strategického plánu

Postupem času se snižuje aktuálnost každého rozvojového dokumentu sestaveného pro delší časové období. Z tohoto důvodu je nutné celý strategický plán pravidelně aktualizovat, aby časem nedošlo k ohrožení realizace navržených projektů (například z důvodu nemožnosti jejich realizace změnou některých zákonů, změny rozpočtových priorit apod.).

Aktualizací se ověřuje, zda jsou, i s odstupem času, stále platné předpoklady, na nichž byl strategický plán postaven. Při aktualizaci je prováděn sběr statistických dat pro aktualizaci analytické části a jsou shromažďovány nové podněty a potřeby od zainteresovaných subjektů, na něž je strategický plán zaměřen.

Aktualizace strategického plánu může být prováděna přímo Městem (odbor rozvoje, manažer strategického rozvoje) nebo ve spolupráci se zhotovitelem strategického plánu. Aktualizace se vždy zaměřuje na:

- a) sledování a vyhodnocování změn vnějšího prostředí města, které by mohlo ohrozit realizaci navržených činností a projektů (legislativní změny, situace veřejných rozpočtů apod.)
- b) sběr a analýzu statistických dat a údajů pro aktualizaci a ověření všech postupných kroků analytické části (včetně sledování a vyhodnocování změn vnitřního prostředí města – analýza silných a slabých stránek)
- c) sběr informací o nových potřebách subjektů, kterých se Strategický plán dotýká.

Subjekt provádějící aktualizaci strategického plánu dle bodů ad a) až ad c) předkládá výsledky aktualizace starostovi (radě) a následně zastupitelstvu města. Zároveň navrhuje změny opatření, aktivit, projektů, které bude nutné přijmout na základě výsledků aktualizace. Zastupitelstvo města navržené změny posoudí a rozhodne o jejich zařazení do strategického plánu.

Podle vývoje městského rozpočtu a naplňování jeho priorit by měl být Strategický plán města aktualizován pravidelně; zejména se jedná o vybrané krátkodobé a střednědobé aktivity Akčního plánu, které navrhujeme aktualizovat každoročně nebo maximálně ve dvouleté periodě. Samotný Strategický plán jako dlouhodobý koncepční dokument (Návrh strategie rozvoje) doporučujeme aktualizovat ve čtyřleté periodě shodné s volebním obdobím zastupitelstva města.

4. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

Řídící skupina pro Strategický plán města Turnova doporučuje voleným orgánům (radě, zastupitelstvu) a vedení města dodržet následující postup:

V nejbližším období zkonkretizovat (doplnit) finanční stránku projektů. Náklady na realizaci projektů strategického plánu porovnat se stávajícími rozpočtovými prioritami a zahrnout do rozpočtových výhledů a rozpočtů na příští léta.

Provádět pravidelný monitoring plnění úkolů vyplývajících ze Strategického plánu. (ŘSSP jako orgán rady města, bude v souladu se svým statutem a plánem činnosti i nadále zajišťovat výše uvedenou "společensko-politickou" složku řízení Strategického plánu tím, že bude zejména provádět pravidelný dohled nad realizací jednotlivých projektů – minimálně 1x ročně a bude navrhopat opatření v případech, kdy se změny podmínky a některé cíle již nebudou aktuální či nebudou moci být z objektivních důvodů dosaženy. Při této své činnosti bude využívat poznatky a iniciativy odpovědných osob za jednotlivé dílčí projekty („patronů projektů“), které ustavila.

Jednotlivé úkoly plánu budou řešeny v pracovním pořádku městského úřadu, přičemž rozhodující pro úspěch bude monitorování a koordinace těchto úkolů. Bez toho, aby „radnice“ (tj. členové zastupitelstva i městský úřad) přijala dokument za svůj, je plán nesplnitelný!

Řídící skupina pro Strategický plán města Turnova se schází podle potřeby (zpravidla čtvrtletně či pololetně, minimálně však 1x ročně). O průběhu jednání a přijatém usnesení je pořizován zápis, který je k dispozici vedení města a členům zastupitelstva. Rada města je průběžně informována o zjištěních, návrzích a připomínkách ŘSSP. Prostřednictvím rady města jsou důležité informace o realizaci strategického plánu předávány členům zastupitelstva.

ŘSSP bude trvale sledovat možnost vnějšího financování projektů strategického plánu, např. snahy Města o zařazení těch projektů strategického plánu, které mají nadmístní význam, do vládních podpůrných programů a dotačních titulů a operačních programů Evropské unie.

Doporučuje se, aby se celá Řídící skupina pro Strategický plán města Turnova (kromě pravidelných periodických zasedání) znovu sešla přibližně za rok, projednala dosavadní postup realizace a

odsouhlasila případné úpravy ve Strategickém plánu (zejména v části Akčního plánu), které budou zohledňovat změny, ke kterým v průběhu roku došlo.

Se Strategickým plánem je třeba seznamovat co nejširší veřejnost včetně vysvětlení, že pro jeho přijetí bylo dosaženo konsensu zástupců politických stran v Řídící skupině pro Strategický plán města Turnova a zástupců veřejného a soukromého sektoru v této skupině. Vhodnými nástroji jsou lokální tiskoviny a bulletiny, denní tisk regionálního charakteru, internetová prezentace na webových stránkách města apod. Je nezbytné i nadále získávat podporu a vytvářet podmínky pro aktivní účast dalších občanů města, institucí a podniků v Turnově i představitelů okolních obcí.

Strategický plán města Turnova nesmí být chápán jako dogma. Tento dokument se mění a vyvíjí v návaznosti na změnu podmínek, za nichž je realizován. Změny začínají již okamžikem splnění prvního úkolu a je optimální, je-li podle potřeby doplňován a upravován (viz kap. Implementace a monitoring). Na druhé straně je nutné respektovat kontinuitu potřebnou pro realizaci projektů a zejména vnitřní vazby tohoto strukturovaného dokumentu. Proto každý případný zásah do jeho záměrů a cílů (reprezentovaných jednotlivými opatřeními a aktivitami) musí být podložen jasnými a konsensuálně přijatými argumenty. Úkolem Řídící skupiny pro Strategický plán, volených orgánů města, zástupců Městského úřadu a všech, kteří se na jeho realizaci podílejí, je zajistit, aby vize, záměry a cíle tohoto klíčového rozvojového dokumentu byly v co největší míře naplněny.